



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	624.669,60	% Período:	2,50%	4,00%	5,50%	6,50%	8,00%	9,00%	10,00%	10,00%	12,00%	15,50%	8,50%	8,50%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	624.669,60	% Período:	2,50%	4,00%	5,50%	6,50%	8,00%	9,00%	10,00%	10,00%	12,00%	15,50%	8,50%	8,50%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	115.113,98	% Período:	98,59%	1,41%										
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	111.878,10	% Período:	100,00%											
2.2.	LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PLANO	3.235,88	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	CERCAMENTO	260.265,44	% Período:		25,95%	25,95%	24,05%	24,05%							
3.1.	DEMOLIÇÃO DO MURO EXISTENTE	9.869,12	% Período:		50,00%	50,00%									
3.2.	EXECUÇÃO DO NOVO CERCAMENTO	250.396,32	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
4.	VIGA BALDRAME, PILARES E PORTÕES	45.578,95	% Período:		100,00%										
4.1.	VIGA BALDRAME	5.960,39	% Período:		100,00%										
4.2.	PILARES DOS PORTÕES	7.005,15	% Período:		100,00%										
4.3.	PORTÕES	32.518,76	% Período:		100,00%										
4.4.	SERVIÇOS PARA AUTOMAÇÃO DOS PC	94,65	% Período:		100,00%										
5.	PASSEIO PÚBLICO	168.043,11	% Período:			5,77%	6,68%					39,40%	26,27%	13,13%	8,76%
5.1.	DEMOLIÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO EX	9.693,92	% Período:			100,00%									
5.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA O P/	11.223,47	% Período:				100,00%								
5.3.	CONSTRUÇÃO DO NOVO PASSEIO PÚBLICO	147.125,72	% Período:									45,00%	30,00%	15,00%	10,00%
6.	FUNDAÇÕES	476.142,59	% Período:	33,51%	37,52%	28,96%									
6.1.	ESTAQUEAMENTO	126.831,43	% Período:	100,00%											
6.2.	BLOCOS DE COROAMENTO	130.941,71	% Período:	25,00%	75,00%										
6.3.	VIGAS BALDRAMES	160.921,62	% Período:		50,00%	50,00%									
6.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAMES E A	57.447,83	% Período:			100,00%									
7.	SUPERESTRUTURA	1.433.899,15	% Período:		2,43%	20,59%	35,87%	31,84%	9,27%						
7.1.	CONCRETO ARMADO - PILARES	139.333,49	% Período:		25,00%	75,00%									





CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
7.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS	762.711,82	% Período:			25,00%	50,00%	25,00%							
7.3.	CONCRETO ARMADO - LAJES	531.853,84	% Período:				25,00%	50,00%	25,00%						
8.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTE	570.188,23	% Período:				4,40%	8,71%	14,00%	63,97%	8,93%				
8.1.	ALVENARIA NO BLOCO DA ADMINISTR.	76.894,98	% Período:				25,00%	50,00%	25,00%						
8.2.	ALVENARIA NO BLOCO DO REFEITÓRI	17.827,09	% Período:				20,00%	50,00%	30,00%						
8.3.	ALVENARIA NO BLOCO DAS SALAS DE	211.824,73	% Período:						25,00%	75,00%					
8.4.	PLATIBANDA E ALVENARIA DA LAJE TÉ	254.502,09	% Período:							80,00%	20,00%				
8.5.	ANDAIME PARA SERVIÇOS DIVERSOS	9.139,34	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTER	1.034.015,40	% Período:					9,64%	26,14%	16,50%	20,17%	21,81%	5,74%		
9.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	498.174,93	% Período:					20,00%	50,00%	30,00%					
9.2.	REVESTIMENTO EXTERNOS	84.816,75	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
9.3.	PELE DE VIDRO, ACM DA FACHADA E F	296.822,86	% Período:								30,00%	50,00%	20,00%		
9.4.	INSTALAÇÃO DE FORROS	154.200,86	% Período:								50,00%	50,00%			
10.	TRATAMENTO NAS JUNTAS DE DILAT/	8.881,51	% Período:							100,00%					
10.1.	TRATAMENTO NAS JUNTAS DE DILATA	8.881,51	% Período:							100,00%					
11.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	881.909,17	% Período:						11,89%	27,74%	39,62%	6,23%	9,34%	5,19%	
11.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	698.888,21	% Período:						15,00%	35,00%	50,00%				
11.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	183.020,96	% Período:									30,00%	45,00%	25,00%	
12.	SISTEMA DE COBERTURA	761.180,50	% Período:								16,85%	41,58%	41,58%		
12.1.	SISTEMA DE COBERTURA	641.201,34	% Período:								20,00%	40,00%	40,00%		
12.2.	VIDROS FIXOS DA ILUMINAÇÃO ZENIT/	119.979,16	% Período:									50,00%	50,00%		
13.	ESQUADRIAS	940.911,93	% Período:								5,60%	31,72%	42,67%	20,01%	
13.1.	PINGADEIRAS E REQUADROS	19.448,09	% Período:								100,00%				





CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
13.2.	JANELAS DE CORRER	242.898,41	% Período:									30,00%	60,00%	10,00%	
13.3.	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM VIDRC	166.423,76	% Período:								20,00%	50,00%	30,00%		
13.4.	PORTAS COM BARRAS ANTI-PÂNICO	41.810,97	% Período:										100,00%		
13.5.	PORTAS DE PVC	355.846,46	% Período:									40,00%	30,00%	30,00%	
13.6.	PORTAS DE PROTEÇÃO E GRADIS DO:	114.484,24	% Período:										50,00%	50,00%	
14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	675.928,92	% Período:						22,08%	0,21%	0,46%	9,59%	36,96%	19,92%	10,78%
14.1.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	69.892,96	% Período:						30,00%			35,00%	35,00%		
14.2.	REDE DE ÁGUA QUENTE DA COZINHA	7.172,40	% Período:							20,00%				80,00%	
14.3.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	189.906,54	% Período:						35,00%				40,00%	25,00%	
14.4.	LOUÇAS E METAIS	69.591,43	% Período:										50,00%	50,00%	
14.5.	MURETAS E TAMPOS EM AÇO INOX	186.447,58	% Período:									20,00%	25,00%	25,00%	30,00%
14.6.	INSTALAÇÃO DE COIFA COM EXAUSTC	14.220,49	% Período:												100,00%
14.7.	PASSA PRATO EM AÇO INOX	2.693,04	% Período:												100,00%
14.8.	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAI	123.628,56	% Período:						50,00%				50,00%		
14.9.	SHAFTS	12.375,92	% Período:								25,00%	25,00%	50,00%		
15.	PINTURA	60.461,31	% Período:								17,89%	32,11%	32,11%	17,89%	
15.1.	PINTURA EXTERNA	17.189,27	% Período:									50,00%	50,00%		
15.2.	PINTURA INTERNA	43.272,04	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
16.	CASA DE GÁS E DEPÓSITO DE LIXO	58.338,58	% Período:			16,91%	37,28%	2,92%		4,35%			27,24%	11,30%	
16.1.	FUNDAÇÕES E BLOCOS DE COROAME	2.098,34	% Período:			100,00%									
16.2.	VIGAS BALDRAMES	3.800,25	% Período:			100,00%									
16.3.	SUPERESTRUTURA	7.932,42	% Período:			50,00%	50,00%								
16.4.	CONTRAPISO	1.063,85	% Período:				100,00%								
16.5.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	16.717,28	% Período:				100,00%								



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÁ	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
16.6.	PINTURA	1.701,24	% Período:					100,00%							
16.7.	ESQUADRIAS	15.890,75	% Período:									100,00%			
16.8.	INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE GÁS	6.594,20	% Período:											100,00%	
16.9.	MURETA PARA PONTO DE GÁS E FREE	2.540,25	% Período:						100,00%						
17.	VOLUME DOS RESERVATÓRIOS	136.431,97	% Período:				5,00%	33,54%	43,14%	18,32%					
17.1.	ESTAQUEAMENTO	6.825,01	% Período:				100,00%								
17.2.	BLOCOS DE COROAMENTO	9.442,15	% Período:					100,00%							
17.3.	VIGAS BALDRAMES	5.419,15	% Período:					100,00%							
17.4.	SUPERESTRUTURA	43.635,13	% Período:					50,00%	50,00%						
17.5.	SISTEMA DE COBERTURA	9.142,54	% Período:						100,00%						
17.6.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	18.162,97	% Período:					50,00%	50,00%						
17.7.	CONTRAPISO	1.250,19	% Período:						100,00%						
17.8.	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNI	35.130,98	% Período:						50,00%	50,00%					
17.9.	PINTURA	7.423,85	% Período:							100,00%					
18.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCI	183.814,99	% Período:								4,64%	4,64%	22,24%	35,49%	32,98%
18.1.	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS	56.909,61	% Período:								15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	20,00%
18.2.	CENTRAL BOMBAS E RESERVATÓRIO	17.909,85	% Período:												100,00%
18.3.	Reservatórios	7.180,53	% Período:												100,00%
18.4.	SERVIÇOS TÉCNICOS	5.252,91	% Período:												100,00%
18.5.	EXTINTORES DE INCÊNDIO	5.127,84	% Período:												100,00%
18.6.	SISTEMAS HIDRÁULICOS	30.323,79	% Período:										50,00%	50,00%	
18.7.	SINALIZAÇÃO	4.251,57	% Período:												100,00%
18.8.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	9.512,28	% Período:												100,00%



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
18.9.	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	30.048,02	% Período:											100,00%	
18.10.	DETECÇÃO E ALARMES	17.298,59	% Período:										50,00%	50,00%	
19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	682.332,34	% Período:			1,73%	0,58%	1,31%	7,14%	15,06%	14,54%	10,28%	16,77%	11,63%	20,98%
19.1.	SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÕES EL	375,20	% Período:					100,00%							
19.2.	REDE SUBTERRÂNEA	34.130,17	% Período:					25,00%	50,00%	25,00%					
19.3.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUÍ	32.629,17	% Período:							40,00%	60,00%				
19.4.	INSTALAÇÃO EMBUTIDA – ELETROCAL	132.203,08	% Período:						15,00%	40,00%	45,00%				
19.5.	INSTALAÇÃO DE SOBREPOR – ELETRC	22.529,33	% Período:									50,00%	50,00%		
19.6.	CABEAMENTO	147.147,33	% Período:									40,00%	40,00%	20,00%	
19.7.	ILUMINAÇÃO	126.581,92	% Período:										35,00%	35,00%	30,00%
19.8.	REDE LÓGICA	53.324,05	% Período:												100,00%
19.9.	SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITOR	45.758,12	% Período:												100,00%
19.10.	SISTEMA DE ATERRAMENTO	39.328,99	% Período:			30,00%	10,00%		30,00%	30,00%					
19.11.	SPDA	36.648,45	% Período:							45,00%	55,00%				
19.12.	CABEAMENTO QUADRO DO RESERVA	11.227,93	% Período:											50,00%	50,00%
19.13.	REMOÇÕES	448,60	% Período:												100,00%
20.	CONEXÃO DA ESCOLA NOVA E O BLO	1.950,90	% Período:											100,00%	
20.1.	CONEXÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.950,90	% Período:											100,00%	
21.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DA ESCOLA EXI	69.321,06	% Período:								12,67%	25,33%	43,67%	18,33%	
21.1.	DEMOLIÇÃO	43.903,87	% Período:								20,00%	40,00%	40,00%		
21.2.	ATERRAMENTO DO SUMIDOURO	777,84	% Período:										50,00%	50,00%	
21.3.	NIVELAMENTO DO TERRENO APÓS A I	24.639,35	% Período:										50,00%	50,00%	
22.	INTERVENÇÕES DE LIGAÇÃO ENTRE /	46.664,28	% Período:										49,48%	50,52%	
22.1.	PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE A AM	42.192,73	% Período:										50,00%	50,00%	





CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNDO NOVO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26	
22.2.	PISO DE LIGAÇÃO ENTRE A ESCOLA N	2.476,94	% Período:											100,00%		
22.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO JUNTO AOS	1.994,61	% Período:										100,00%			
23.	PAISAGISMO	141.001,66	% Período:											64,08%	35,92%	
23.1.	PAISAGISMO	101.288,60	% Período:											50,00%	50,00%	
23.2.	FLOREIRAS	39.713,06	% Período:											100,00%		
24.	LINHAS DE AR-CONDICIONADO	26.098,99	% Período:							50,00%	50,00%					
24.1.	LINHAS DE AR-CONDICIONADO	26.098,99	% Período:							50,00%	50,00%					
25.	ACESSO À EDIFICAÇÃO	77.891,71	% Período:											60,00%	40,00%	
25.1.	ACESSO À EDIFICAÇÃO	77.891,71	% Período:											60,00%	40,00%	
26.	SERVIÇOS FINAIS	51.209,95	% Período:											50,00%	50,00%	
26.1.	SERVIÇOS FINAIS	51.209,95	% Período:											50,00%	50,00%	
Total: R\$ 9.532.246,22				%:	3,03%	3,71%	5,94%	7,20%	8,13%	9,45%	10,45%	10,45%	12,77%	15,68%	8,46%	4,74%
cosserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repasso:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida:		288.679,64	353.217,78	566.334,59	686.324,70	774.827,71	900.922,47	996.140,57	995.844,49	1.216.955,44	1.494.439,68	806.759,69	451.799,46	
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:		288.679,64	353.217,78	566.334,59	686.324,70	774.827,71	900.922,47	996.140,57	995.844,49	1.216.955,44	1.494.439,68	806.759,69	451.799,46	
	Acumulado:	%:		3,03%	6,73%	12,68%	19,88%	28,00%	37,46%	47,91%	58,35%	71,12%	86,80%	95,26%	100,00%	
		Repasso:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida:		288.679,64	641.897,42	1.208.232,01	1.894.556,71	2.669.384,42	3.570.306,89	4.566.447,46	5.562.291,95	6.779.247,39	8.273.687,07	9.080.446,76	9.532.246,22	
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:		288.679,64	641.897,42	1.208.232,01	1.894.556,71	2.669.384,42	3.570.306,89	4.566.447,46	5.562.291,95	6.779.247,39	8.273.687,07	9.080.446,76	9.532.246,22		
	Administração Local:		2,50%	6,50%	12,00%	18,50%	26,50%	35,50%	45,50%	55,50%	67,50%	83,00%	91,50%	100,00%		

CAPÃO DA CANOA/RS

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ HENRIQUE GUARAGNI VIESSIRI

CREA/CAU: RS 235.809

ART/RRT:





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DD6-6658-C938-1C4C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RUDI COSTA JUNIOR (CPF 382.XXX.XXX-87) em 18/12/2025 12:58:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSÉ HENRIQUE GUARAGNI VIESSIRI (CPF 031.XXX.XXX-73) em 18/12/2025 12:59:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/1DD6-6658-C938-1C4C>