



Obra
REFORMA ELÉTRICA CREAS

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
FDE - 04/2026 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás
EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.746,67	100,00% 1.746,67			
2	ENTRADA DE ENERGIA	100,00% 6.299,35				100,00% 6.299,35
3	REDE ENTERRADA E CIRCUÍTO DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL	100,00% 8.886,05			100,00% 8.886,05	
4	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUÍTOS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES	100,00% 10.337,93		50,00% 5.168,97	50,00% 5.168,97	
5	ELETROCALHAS - ELETRODUTOS E CABEAMENTO	100,00% 48.792,91	25,00% 12.198,23	50,00% 24.396,46	25,00% 12.198,23	
6	TOMADAS E INTERRUPTORES	100,00% 9.717,11		50,00% 4.858,56	50,00% 4.858,56	
7	ILUMINAÇÃO	100,00% 6.432,00				100,00% 6.432,00
8	REMOÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ATUAL - A SER REALIZADA POSTERIOR A REFORMA	100,00% 3.729,40				100,00% 3.729,40
Porcentagem			14,53%	35,88%	32,43%	17,16%
Custo			13.944,89	34.423,97	31.111,79	16.460,75
Porcentagem Acumulado			14,53%	50,41%	82,84%	100,0%
Custo Acumulado			13.944,89	48.368,86	79.480,65	95.941,42

MARCOS MARTINOTTO
ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264

