

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Pavimentação Asfáltica, drenagem, passeios e sinalização viária - RS 030											
ITEM	SERVIÇOS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	TOTAL (R\$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	12,0%	73.150,09
		8.046,51	8.046,51	8.046,51	8.046,51	8.046,51	8.046,51	8.046,51	8.046,51	8.046,51	
2.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	20,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	3.348,00
		669,60	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	334,80	
3.	DRENAGEM PLUVIAL	50,0%	50,0%								43.956,75
		21.978,37	21.978,37								
4.	CORTES E REMOÇÕES			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%				54.345,99
				13.586,50	13.586,50	13.586,50	13.586,50				
5.	MEIO - FIO, PASSEIOS				25,0%	25,0%	25,0%	25,0%			317.606,78
					79.401,69	79.401,69	79.401,69	79.401,69			
6.	PAVIMENTAÇÃO					25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		1.592.261,99
						398.065,50	398.065,50	398.065,50	398.065,50		
7.	SINALIZAÇÃO									100,0%	22.273,23
Mensal (R\$)		30.694,48	30.359,68	21.967,81	101.369,50	499.435,00	499.435,00	485.848,50	406.446,81	31.386,04	2.106.942,82
Percentual (%)		1,46%	1,44%	1,04%	4,81%	23,70%	23,70%	23,06%	19,29%	1,49%	
Mensal Acumulado (R\$)		30.694,48	61.054,17	83.021,97	184.391,48	683.826,47	1.183.261,47	1.669.109,97	2.075.556,78	2.106.942,82	
Percentual Acumulado (%)		1,46%	2,90%	3,94%	8,75%	32,46%	56,16%	79,22%	98,51%	100,00%	

