



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE Infraestrutura de pavimentação	OBJETO Estrada entre comunidade Poméia e Comunidade Caravagio (trecho 02 estaca 0+300 a 2+009)				
PROponente / Tomador Município de Vista Alegre do Prata		Município / UF Vista Alegre do Prata/RS	Localidade / Endereço Estrada entre comunidade Poméia e Comunidade Caravagio	Apelido do Empreendimento Estrada entre comunidade Poméia e Comunidade Caravagio (trecho 02 estaca 0+300)				
DATA BASE nov-25	DESON. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Estrada entre comunidade Poméia e Comunidade Caravagio (trecho 02 estaca 0+300 a 2+009)	BDI 1 21.47%	BDI 2 15.00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/26	Parcela 1 mar/26	Parcela 2 abr/26	Parcela 3 mai/26	Parcela 4 jun/26	Parcela 5 jul/26	Parcela 6 ago/26	Parcela 7 set/26	Parcela 8 out/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1,056,367.86									
			Parcela (%)	3.57%	45.52%	50.91%					
			Parcela (R\$)	37,662.44	480,858.29	537,847.13					
			Acumulado (%)	3.57%	49.09%	100.00%					
			Acumulado (R\$)	37,662.44	518,520.73	1,056,367.86					
	Estrada entre comunidade Poméia e Comunidade Caravagio (trecho 02 estaca 0+300 a 2+009)	1,056,367.86	Parcela (%)	100.00%							
			Acumulado (%)	3.57%	49.09%	100.00%					
			Acumulado (R\$)	37,662.44	518,520.73	1,056,367.86					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,716.00	Parcela (%)	100.00%							
			Acumulado (%)	100.00%							
			Acumulado (R\$)	8,716.00							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	55,476.69	Parcela (%)	33.00%	33.00%	34.00%					
			Acumulado (%)	33.00%	66.00%	100.00%					
			Acumulado (R\$)	18,307.31	36,614.62	55,476.69					
1.3.	TERRAPLENAGEM	35,463.75	Parcela (%)	30.00%	50.00%	20.00%					
			Acumulado (%)	30.00%	80.00%	100.00%					
			Acumulado (R\$)	10,639.13	28,371.00	35,463.75					
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	889,638.21	Parcela (%)	0.00%	50.00%	50.00%					
			Acumulado (%)	0.00%	50.00%	100.00%					
			Acumulado (R\$)	0.00	444,819.11	889,638.21					
1.5.	SINALIZAÇÃO	67,073.21	Parcela (%)	0.00%	0.00%	100.00%					
			Acumulado (%)	0.00%	0.00%	100.00%					
			Acumulado (R\$)	0.00	0.00	67,073.21					

Local

13 de janeiro de 2026

Data

Nome: Eng. Kleber A. L. Colla

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS243889

ART/RRT: 12339862