



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA PRATA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CRAS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
------------------	--------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	ADMINISTRAÇÃO	7.052,99	% Período:	30,64%	30,64%	19,36%	19,36%								
1.1.	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	5.460,60	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÃ	1.592,39	% Período:	50,00%	50,00%										
2.	REFORMA DO TELHADO	23.802,39	% Período:	6,46%	18,71%	37,42%	37,42%								
2.1.	DEMOLIÇÕES	1.537,60	% Período:	100,00%											
2.2.	TELHADO NOVO	22.264,79	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
3.	PAREDES, REVESTIMENTOS, PINTURA	93.492,68	% Período:	11,66%	15,63%	46,46%	26,24%								
3.1.	Paredes de gesso	10.905,42	% Período:	100,00%											
3.2.	Pisos	31.618,54	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
3.3.	Forro	16.587,54	% Período:		50,00%	50,00%									
3.4.	Pintura	23.770,53	% Período:			50,00%	50,00%								
3.5.	Esquadrias	10.610,65	% Período:			100,00%									
4.	ACESSIBILIDADE E EQUIPAMENTOS IN	23.430,13	% Período:			50,00%	50,00%								
4.1.	Sinalização	14.673,55	% Período:			50,00%	50,00%								
4.2.	Banheiros	8.756,58	% Período:			50,00%	50,00%								
5.	ÁREA EXTERNA	25.493,74	% Período:	23,35%	23,35%	26,65%	26,65%								
5.1.	Calçada e vigas de borda	11.907,41	% Período:	50,00%	50,00%										
5.2.	Sinalização e corrimãos	13.586,33	% Período:			50,00%	50,00%								
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.057,05	% Período:	34,91%	50,56%	7,18%	7,34%								
6.1.	Condutores, eletrodutos e condutores	12.608,73	% Período:	50,00%	50,00%										
6.2.	Tomadas	1.297,04	% Período:			100,00%									
6.3.	Interruptores e luminárias	1.326,20	% Período:				100,00%								
6.4.	Quadro e dispositivos de proteção	2.825,08	% Período:		100,00%										
7.	HIDROSSANITÁRIO	6.580,01	% Período:	100,00%											



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA PRATA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CRAS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
------------------	--------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
7.1.	Instalações de esgoto cloacal	4.491,43	% Período:	100,00%											
				100,00%											
7.2.	Instalações de água fria	2.088,58	% Período:	100,00%											
				100,00%											
8.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA, FUNDAÇÃO	94.167,89	% Período:	3,84%	96,16%										
8.1.	Fornecimento do equipamento	90.556,11	% Período:		100,00%										
					100,00%										
8.2.	Preparação de base e casa de máquinas	3.611,78	% Período:	100,00%											
				100,00%											
9.	PPCI	4.143,79	% Período:	50,28%			49,72%								
9.1.	Ampliação de parede	2.083,65	% Período:	100,00%											
				100,00%											
9.2.	Equipamento e sinalização	2.060,14	% Período:				100,00%								
							100,00%								
10.	CLIMATIZAÇÃO	17.728,91	% Período:			7,00%	93,00%								
10.1.	Fornecimento do equipamento	15.800,17	% Período:				100,00%								
							100,00%								
10.2.	Instalação	1.241,40	% Período:			100,00%									
						100,00%									
10.3.	Execução de drenos	687,34	% Período:				100,00%								
							100,00%								
Total: R\$ 313.949,58				%:	12,47%	40,41%	23,81%	23,31%							
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	39.137,88	126.871,04	74.754,83	73.185,83										
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	39.137,88	126.871,04	74.754,83	73.185,83										
Acumulado:	%:	12,47%	52,88%	76,69%	100,00%										
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	39.137,88	166.008,92	240.763,75	313.949,58										
	Investimento:	39.137,88	166.008,92	240.763,75	313.949,58										

NOVA PRATA/RS

Local

segunda-feira, 20 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Jonas Eduardo Martini

CREA/CAU: RS224409

ART/RRT: 14204922