



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101159-48	Nº TGOV 977323/2025	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA PASTOR JOVELINO ANTÔNIO	Descrição do Lote RUA PASTOR JOVELINO ANTÔNIO DA SILVA - CENTRO - BARÃO DO TRIUNFO
---------------------------	------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTR.</b>	<b>502.438,23</b>	% Período:	33,82%	37,84%	28,34%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.657,26	% Período:	33,12%	33,30%	33,58%									
1.2.	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO	15.949,99	% Período:	100,00%											
1.3.	MEIO FIO	51.277,36	% Período:	33,36%	33,36%	33,27%									
1.4.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	72.431,72	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO	91.335,47	% Período:	50,04%	49,96%										
1.6.	MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO	14.221,32	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVAD	246.511,50	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.8.	SINALIZAÇÃO DA VIA	5.053,61	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 502.438,23</b>				%:	33,82%	37,84%	28,34%								
				Repasse:	129.929,32	145.382,74	108.892,94								
				Contrapartida:	39.983,77	44.739,32	33.510,14								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>169.913,09</b>	<b>190.122,06</b>	<b>142.403,08</b>								
				%:	33,82%	71,66%	100,00%								
				Repasse:	129.929,32	275.312,06	384.205,00								
				Contrapartida:	39.983,77	84.723,09	118.233,23								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>169.913,09</b>	<b>360.035,15</b>	<b>502.438,23</b>								
				Administração Local:	33,12%	66,42%	100,00%								

BARÃO DO TRIUNFO/RS

Local

sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

ART/RRT: 14118008