

BDI Padrão: 24,150%

Cliente: MUNICÍPIO DE TUPANDI

Obra: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RHODEN FILHO - PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO RHODEN FILHO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Cronograma Físico-Financeiro

BANCOS: SICRO3: RS 4/2026 SINAPI: RS 6/2026

Tupandi, agosto de 2026.

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
		100,00%	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	64.019,57	R\$12.803,91	R\$10.243,13	R\$10.243,13	R\$10.243,13	R\$10.243,13	R\$10.243,13
		100,00%	80,00%	20,00%				
2	TERRAPLANAGEM e REFORÇO DOS BORDOS	140.967,99	R\$112.774,39	R\$28.193,60	-	-	-	-
		100,00%	30,00%	50,00%	20,00%			
3	DRENAGEM	139.429,68	R\$41.828,90	R\$69.714,84	R\$27.885,94	-	-	-
		100,00%	0,00%	5,78%	17,18%	41,97%	35,07%	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	2.470.181,87	R\$0,00	R\$142.753,02	R\$424.299,98	R\$1.036.731,42	R\$866.397,46	R\$0,00
		100,00%		40,00%	30,00%	30,00%		
4.1	SUB-BASE - CAMADA DE RACHÃO - MATERIAIS PRODUZIDOS	356.882,55	-	R\$142.753,02	R\$107.064,77	R\$107.064,77	-	-
		100,00%			50,00%	50,00%		
4.2	SUB-BASE - RACHÃO E TRAVAMENTO - MATERIAIS COMERCIAIS	192.660,23	-	-	R\$96.330,12	R\$96.330,12	-	-
		100,00%			30,00%	60,00%	10,00%	
4.3	BASE DE BRITA GRADUADA	736.350,32	-	-	R\$220.905,10	R\$441.810,19	R\$73.635,03	-
		100,00%				67,00%	33,00%	
4.4	TRANSPORTE DE LIGANTES E EMULSÕES	2.091,31	-	-	-	R\$1.401,18	R\$690,13	-
		100,00%				33,00%	67,00%	
4.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	1.182.197,46	-	-	-	R\$390.125,16	R\$792.072,30	-
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	SINALIZAÇÃO	96.009,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$96.009,44
		100,00%						100,00%
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	72.180,64	-	-	-	-	-	R\$72.180,64
		100,00%						100,00%
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	23.828,80	-	-	-	-	-	R\$23.828,80
		100,00%						100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	7.073,59	-	-	-	-	-	R\$7.073,59
		100,00%						100,00%
	Porcentagem do período	100,00%	5,74%	8,60%	15,85%	35,88%	30,05%	3,88%
	Total do período	R\$2.917.682,13	R\$167.407,21	R\$250.904,59	R\$462.429,04	R\$1.046.974,55	R\$876.640,59	R\$113.326,16
	Porcentagem acumulada		5,74%	14,34%	30,19%	66,07%	96,12%	100,00%
	Total acumulado		R\$167.407,21	R\$418.311,80	R\$880.740,84	R\$1.927.715,39	R\$2.804.355,98	R\$2.917.682,14

Total sem BDI

Total do BDI

Total

2.350.987,10

566.695,04

2.917.682,14

RAFAEL ALEX

SEHNEM:0035252103

1

Assinado de forma digital por
RAFAEL ALEX
SEHNEM:00352521031
Dados: 2026.09.23 09:32:30 -03'00'

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

PAULINHO

LUDWIG:64279456

020

Assinado de forma digital por PAULINHO
LUDWIG:64279456020

Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal