

BDI Padrão: **25,000%****MUNICIPIO DE TUPANDI**Obra: **EXECUÇÃO DE RUA COBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO****Cronograma Físico-Financeiro**

SICOR-MG: CENTRAL 4/2026; SICRO3: RS 4/2026

EMOP: RJ 6/2026; SINAPI: RS 7/2026

SIURB: SP 7/2026;

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.794,41	100,00% R\$2.794,41	-	-	-	-	-
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 31.100,68	50,00% R\$15.550,34	15,00% R\$4.665,10	5,00% R\$1.555,03	10,00% R\$3.110,07	10,00% R\$3.110,07	10,00% R\$3.110,07
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 66.463,80	15,00% R\$9.969,57	15,00% R\$9.969,57	15,00% R\$9.969,57	15,00% R\$9.969,57	20,00% R\$13.292,76	20,00% R\$13.292,76
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 24.829,52	63,12% R\$15.671,19	31,65% R\$7.857,58	0,00% R\$0,00	2,62% R\$650,37	0,00% R\$0,00	2,62% R\$650,37
4.1	DEMOLIÇÕES DE MUROS E CERCAS	100,00% 9.114,36	100,00% R\$9.114,36	-	-	-	-	-
4.2	CORTES E REMOÇÕES DE PAVIMENTOS	100,00% 13.113,66	50,00% R\$6.556,83	50,00% R\$6.556,83	-	-	-	-
4.3	REMOÇÃO DO ATERRO EXCEDENTE E ENTULHOS	100,00% 2.601,50	-	50,00% R\$1.300,75	-	25,00% R\$650,38	-	25,00% R\$650,38
5	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO / BLOCO B	100,00% 102.201,95	-	60,00% R\$61.321,17	40,00% R\$40.880,78	-	-	-
6	DRENAGEM - TUBULAÇÕES SUBTERRANEAS	100,00% 74.504,39	18,60% R\$13.856,05	37,12% R\$27.654,25	44,28% R\$32.994,09	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
6.1	ESCAVAÇÕES	100,00% 6.123,26	100,00% R\$6.123,26	-	-	-	-	-
6.2	EXECUÇÃO DE CAIXAS E DISPOSITIVOS CORRELATOS	100,00% 7.732,79	100,00% R\$7.732,79	-	-	-	-	-
6.3	EXECUÇÃO DE TUBULAÇÕES	100,00% 27.654,25	-	100,00% R\$27.654,25	-	-	-	-
6.4	REATERRO E RESTAURO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	100,00% 32.994,09	-	-	100,00% R\$32.994,09	-	-	-
7	FUNDAÇÕES RUA COBERTA	100,00% 33.000,38	26,93% R\$8.888,20	73,07% R\$24.112,18	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
7.1	ESTACAS	100,00% 8.888,20	100,00% R\$8.888,20	-	-	-	-	-
7.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	100,00% 24.112,18	-	100,00% R\$24.112,18	-	-	-	-
8	INFRAESTRUTURA RUA COBERTA - PILARES	100,00% 59.435,74	-	30,00% R\$17.830,72	50,00% R\$29.717,87	20,00% R\$11.887,15	-	-
9	SUPRAESTRUTURA - VIGAS E TESOURAS METÁLICAS	100,00% 387.187,35	-	-	-	40,00% R\$154.874,94	60,00% R\$232.312,41	-

BDI Padrão: **25,000%****MUNICÍPIO DE TUPANDI**Obra: **EXECUÇÃO DE RUA COBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO****Cronograma Físico-Financeiro**

SICOR-MG: CENTRAL 4/2026; SICRO3: RS 4/2026

EMOP: RJ 6/2026; SINAPI: RS 7/2026

SIURB: SP 7/2026;

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
10	COBERTURA	100,00% 324.644,71	-	-	-	20,00% R\$64.928,94	50,00% R\$162.322,36	30,00% R\$97.393,41
11	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	100,00% 95.232,59	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	79,21% R\$75.434,70	20,79% R\$19.797,89	0,00% R\$0,00
11.1	BANCOS DE ALVENARIA - PILARES	100,00% 14.297,32	-	-	-	100,00% R\$14.297,32	-	-
11.2	SHAFTS	100,00% 19.797,89	-	-	-	-	100,00% R\$19.797,89	-
11.3	REINSTALAÇÃO DAS CERCAS	100,00% 61.137,38	-	-	-	100,00% R\$61.137,38	-	-
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 25.853,88	-	-	20,00% R\$5.170,78	-	-	80,00% R\$20.683,10
13	CALHAS E TUBOS DE QUEDA	100,00% 16.313,02	-	-	-	-	-	100,00% R\$16.313,02
14	EXECUÇÃO DE MUROS	100,00% 138.429,68	10,48% R\$14.509,34	36,49% R\$50.509,84	36,49% R\$50.509,84	16,54% R\$22.900,65	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
14.1	CONTENÇÃO	100,00% 14.509,34	100,00% R\$14.509,34	-	-	-	-	-
14.2	FECHAMENTOS COM BLOCOS DE CONCRETO ESTILO MURO FLOR	100,00% 101.019,69	-	50,00% R\$50.509,85	50,00% R\$50.509,85	-	-	-
14.3	PISO - BANCOS DOS MUROS	100,00% 22.183,07	-	-	-	100,00% R\$22.183,07	-	-
14.4	REATERRO DOS MUROS	100,00% 717,58	-	-	-	100,00% R\$717,58	-	-
15	PASSEIOS E ESTACIONAMENTO DE CONCRETO	100,00% 103.573,98	-	-	-	40,00% R\$41.429,59	40,00% R\$41.429,59	20,00% R\$20.714,80
16	PINTURAS	100,00% 76.364,86	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	4,97% R\$3.792,63	0,00% R\$0,00	95,03% R\$72.572,23
16.1	PINTURA DOS PILARES DE CONCRETO	100,00% 3.359,90	-	-	-	100,00% R\$3.359,90	-	-
16.2	PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA - CERCAS	100,00% 5.602,79	-	-	-	-	-	100,00% R\$5.602,79
16.3	PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 4.672,16	-	-	-	0,00% R\$0,00	-	100,00% R\$4.672,16
16.4	PINTURA HIDROFUGANTE - ASSENTO DOS BANCOS	100,00% 432,73	-	-	-	100,00% R\$432,73	-	0,00% R\$0,00
16.5	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS, TERÇAS E REFORÇOS - 2 DEMÃOS	100,00% 62.297,28	-	-	-	-	-	100,00% R\$62.297,28

BDI Padrão: **25,000%**

MUNICIPIO DE TUPANDI

Obra: **EXECUÇÃO DE RUA COBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO**

Cronograma Físico-Financeiro

SICOR-MG: CENTRAL 4/2026; SICRO3: RS 4/2026

EMOP: RJ 6/2026; SINAPI: RS 7/2026

SIURB: SP 7/2026;

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 5.127,84	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	100,00% R\$5.127,84
17.1	ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PPCI	100,00% 2.887,50	-	-	-	-	-	100,00% R\$2.887,50
17.2	PAISAGISMO	100,00% 2.240,34	-	-	-	-	-	100,00% R\$2.240,34
	Porcentagem do período	100,00%	5,18%	13,01%	10,90%	24,82%	30,14%	15,94%
	Total do período	R\$1.567.058,80	R\$81.239,10	R\$203.920,42	R\$170.797,97	R\$388.978,62	R\$472.265,08	R\$249.857,61
	Porcentagem acumulada		5,18%	18,20%	29,10%	53,92%	84,06%	100,00%
	Total acumulado		R\$81.239,10	R\$285.159,52	R\$455.957,49	R\$844.936,11	R\$1.317.201,19	R\$1.567.058,80

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal