

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE REAL / RS

Obra: AMPLIAÇÃO TIRADENTES

Prazo de execução: 5 meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (RS)	% ITEM	MÊS				
				1	2	3	4	5
	AMPLIAÇÃO 3 SALAS + BANHEIROS							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.673,68	1,11%	100%	0%	0%	0%	0%
				6.673,68	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	59.308,83	9,89%	60%	40%	0%	0%	0%
				35.585,30	23.723,53	-	-	-
3	SUPRAESTRUTURA	90.547,36	15,10%	50%	25%	25%	0%	0%
				45.273,68	22.636,84	22.636,84	-	-
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	33.699,00	5,62%	25%	25%	50%	0%	0%
				8.424,75	8.424,75	16.849,50	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	20.557,70	3,43%	50%	50%	0%	0%	0%
				10.278,85	10.278,85	-	-	-
6	ESQUADRIAS	63.059,57	10,52%	0%	0%	0%	20%	80%
				-	-	-	12.611,91	50.447,66
7	SISTEMAS DE COBERTURA	103.336,02	17,23%	0%	25%	25%	50%	0%
				-	25.834,01	25.834,01	51.668,01	-
8	SISTEMAS DE PISOS	42.167,83	7,03%	0%	25%	75%	0%	0%
				-	10.541,96	31.625,87	-	-
9	REVESTIMENTOS DAS PAREDES E TETO	55.107,40	9,19%	0%	0%	25%	75%	0%
				-	-	13.776,85	41.330,55	-
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	17.622,46	2,94%	0%	20%	20%	20%	40%
				-	3.524,49	3.524,49	3.524,49	7.048,98
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.286,39	0,21%	0%	10%	20%	20%	50%
				-	128,64	257,28	257,28	643,20
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	11.091,99	1,85%	0%	0%	0%	0%	100%
				-	-	-	-	11.091,99
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	18.245,54	3,04%	10%	10%	20%	20%	40%
				1.824,55	1.824,55	3.649,11	3.649,11	7.298,22
14	SERVIÇOS FINAIS	76.903,56	12,83%	0%	0%	20%	40%	40%
				-	-	15.380,71	30.761,42	30.761,42
	Valores totais	599.607,33	100%	108.060,81	106.917,62	133.534,66	143.802,78	107.291,47
		% Período		18,02%	17,83%	22,27%	23,98%	17,89%
		% Acumulado		18,02%	35,85%	58,12%	82,11%	100,00%

Vale Real/ RS, maio de 2026.

Amadeo Cristiano Ledur
 Arquiteto e Urbanista CAU A150061-9

Marcelo Antonio Bettega
 Prefeito Municipal