

18/03/2025

BDI Padrão: 23,650%

SICRO3: RS 10/2024

SINAPI: RS 12/2024

MUNICIPIO DE ALTO FELIZ

Obra: Ampliação de Vestiário e Melhorias no Campo da AFF

Cronograma Físico-Financeiro

| Item                   | Descrição                                                          | Total                | 1º mês                 | 2º mês                  | 3º mês                  | 4º mês                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1                      | CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO - FUNDAÇÕES                                | 100,00%<br>5.128,08  | 100,00%<br>R\$5.128,08 | -                       | -                       | -                      |
| 2                      | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - VIGA DE BALDRAME                        | 100,00%<br>9.537,20  | 100,00%<br>R\$9.537,20 | -                       | -                       | -                      |
| 3                      | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - PILARES E DEMAIS ESTRUTURAS DE CONCRETO | 100,00%<br>9.745,89  | -                      | 100,00%<br>R\$9.745,89  | -                       | -                      |
| 4                      | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - ALVENARIAS E FECHAMENTOS                | 100,00%<br>8.356,53  | -                      | 100,00%<br>R\$8.356,53  | -                       | -                      |
| 5                      | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - COBERTURA                               | 100,00%<br>10.055,76 | -                      | 100,00%<br>R\$10.055,76 | -                       | -                      |
| 6                      | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - REVESTIMENTOS                           | 100,00%<br>10.923,98 | -                      | -                       | 100,00%<br>R\$10.923,98 | -                      |
| 7                      | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - ELÉTRICA                                | 100,00%<br>12.078,40 | -                      | -                       | 75,00%<br>R\$9.058,80   | 25,00%<br>R\$3.019,60  |
| 8                      | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - HIDRÁULICA                              | 100,00%<br>1.931,24  | -                      | -                       | 50,00%<br>R\$965,62     | 50,00%<br>R\$965,62    |
| 9                      | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                  | 100,00%<br>7.415,51  | -                      | -                       | 50,00%<br>R\$3.707,76   | 50,00%<br>R\$3.707,76  |
| 10                     | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - PAVIMENTOS E PISOS                      | 100,00%<br>7.784,11  | -                      | -                       | 100,00%<br>R\$7.784,11  | -                      |
| 11                     | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - ESQUADRIAS                              | 100,00%<br>6.331,32  | -                      | -                       | 40,00%<br>R\$2.532,53   | 60,00%<br>R\$3.798,79  |
| 12                     | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - PINTURAS                                | 100,00%<br>5.610,40  | -                      | -                       | -                       | 100,00%<br>R\$5.610,40 |
| 13                     | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - SERVIÇOS FINAIS                         | 100,00%<br>1.456,72  | -                      | -                       | -                       | 100,00%<br>R\$1.456,72 |
| Porcentagem do período |                                                                    | 100,00%              | 15,22%                 | 29,22%                  | 36,30%                  | 19,26%                 |
| Total do período       |                                                                    | R\$96.355,14         | R\$14.665,28           | R\$28.158,18            | R\$34.972,79            | R\$18.558,89           |
| Porcentagem acumulada  |                                                                    |                      | 15,22%                 | 44,44%                  | 80,74%                  | 100,00%                |
| Total acumulado        |                                                                    |                      | R\$14.665,28           | R\$42.823,46            | R\$77.796,25            | R\$96.355,14           |

Total sem BDI

Total do BDI

Total

77.936,10

18.419,04

96.355,14

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA RS 208524

Robes Schneider - Prefeito Municipal