



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 01092052-64	GESTOR CAIXA	PROGRAMA OPERAÇÕES DIVERSAS	AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES EM RUA DO DISTRITO DO BASÍLIO DA GAMA				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE		MUNICÍPIO / UF PINHEIRINHO DO VALE	LOCALIDADE / ENDEREÇO Em trechos das Ruas Américo Vespúcio e Almirante	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES NO DISTRITO DO BASÍLIO DA				
DATA BASE nov-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	BDI 1 28,93%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/24	Parcela 1 abr/24	Parcela 2 mai/24	Parcela 3 jun/24	Parcela 4 jul/24	Parcela 5 ago/24	Parcela 6 set/24	Parcela 7 out/24	Parcela 8 nov/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		330.641,58	Parcela (%) 11,42%	11,42%	9,41%	15,74%	15,44%	15,21%	12,47%	12,47%	5,33%
			Parcela (R\$) 37.761,97	37.761,97	31.124,12	52.033,75	51.046,26	50.302,16	41.238,42	41.238,42	17.637,03
			Acumulado (%) 11,42%	20,83%	36,57%	52,01%	67,22%	79,70%	92,17%	97,50%	
			Acumulado (R\$) 37.761,97	68.886,09	120.919,84	171.966,10	222.268,26	263.506,68	304.745,10	322.382,13	
1.	EM TRECHOS DAS RUAS AMÉRICO VESPÚCIO E ALMIRANTE TAMANDARÉ/DIST BASÍLIO DA GAMA	330.641,58	Parcela (%) 100,00%	100,00%	9,41%	15,74%	15,44%	15,21%	12,47%	12,47%	5,33%
			Acumulado (%) 11,42%	20,83%	36,57%	52,01%	67,22%	79,70%	92,17%	97,50%	
			Acumulado (R\$) 37.761,97	68.886,09	120.919,84	171.966,10	222.268,26	263.506,68	304.745,10	322.382,13	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.450,49	Parcela (%) 100,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 1.450,49								
1.2.	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	8.259,45	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	103.747,08	Parcela (%) 35,00%	35,00%	30,00%	25,00%	10,00%				
			Acumulado (%) 35,00%	65,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 36.311,48	67.435,60	93.372,37	103.747,08					
1.4.	PAVIMENTAÇÃO (Pista de Rolamento)	159.389,74	Parcela (%) 15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	23.908,46	55.786,41	95.633,84	127.511,79	159.389,74		
1.5.	PAVIMENTAÇÃO (Meio Fio)	21.885,22	Parcela (%) 10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	10,00%	35,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	2.188,52	7.659,83	13.131,13	17.508,18	21.885,22		
1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES (Passeio NBR 9050)	33.222,86	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	45,00%	
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	3.322,29	8.305,72	13.289,14	18.272,57	33.222,86	
1.7.	OBRAS COMPLEMENTARES (Sinalização vertical)	2.686,74	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,74	

Local
09 de abril de 2024
Data

Nome: SADI DE SOUZA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURS-136902
ART/RRRT: 13043915