



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO	DESCRiÇÃO DO LOTE
0	Governo Estad	MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VA	PONTILHÕES E BSCC EM CONCRETO ARMADO	3,0 PONTILHÕES E 2,0 BSCC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	PONTILHÃO - RUA RUI BARBOSA, CIDA	390.261,86	% Período:	38,36%	61,64%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.317,02	% Período:	58,47%	41,53%										
1.2.	INFRAESTRUTURA	71.095,62	% Período:	100,00%											
1.3.	MESOESTRUTURA	100.484,15	% Período:	55,94%	44,06%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA	119.362,17	% Período:		100,00%										
1.5.	ATERROS/OUTROS	61.002,90	% Período:		100,00%										
2.	PONTILHÃO - LINHA LAJEADO UNIÃO -	312.055,25	% Período:			58,84%	41,16%								
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.108,64	% Período:			57,25%	42,75%								
2.2.	INFRAESTRUTURA	58.608,08	% Período:			100,00%									
2.3.	MESOESTRUTURA	81.833,11	% Período:			100,00%									
2.4.	SUPRAESTRUTURA	96.531,62	% Período:			23,91%	76,09%								
2.5.	ATERROS/OUTROS	39.973,80	% Período:				100,00%								
3.	PONTILHÃO - LINHA LAJEADO UNIÃO -	270.795,05	% Período:					68,54%	31,46%						
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.602,58	% Período:					57,84%	42,16%						
3.2.	INFRAESTRUTURA	59.939,73	% Período:					100,00%							
3.3.	MESOESTRUTURA	66.816,69	% Período:					100,00%							
3.4.	SUPRAESTRUTURA	74.753,23	% Período:					51,16%	48,84%						
3.5.	ATERROS/OUTROS	33.682,82	% Período:						100,00%						
4.	BSCC-Bueiro Simples Celular de Concre	127.074,96	% Período:							100,00%					
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.501,04	% Período:							100,00%					
4.2.	SERVIÇOS INICIAIS	8.546,18	% Período:							100,00%					
4.3.	INFRAESTRUTURA	15.375,38	% Período:							100,00%					
4.4.	MESOESTRUTURA	20.219,59	% Período:							100,00%					
4.5.	SUPRAESTRUTURA	61.837,70	% Período:							100,00%					
4.6.	LAJE CAPEAMENTO	4.354,85	% Período:							100,00%					
4.7.	GUARDA-RODAS	609,78	% Período:							100,00%					
4.8.	ATERROS/OUTROS	4.630,44	% Período:							100,00%					
5.	BSCC-Bueiro Simples Celular de Concre	108.390,20	% Período:								100,00%				
5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.501,04	% Período:								100,00%				
5.2.	SERVIÇOS INICIAIS	8.546,18	% Período:								100,00%				
5.3.	INFRAESTRUTURA	14.266,40	% Período:								100,00%				
5.4.	MESOESTRUTURA	20.219,59	% Período:								100,00%				
5.5.	SUPRAESTRUTURA	48.095,99	% Período:								100,00%				
5.6.	LAJE CAPEAMENTO	3.408,68	% Período:								100,00%				
5.7.	GUARDA-RODAS	474,56	% Período:								100,00%				
5.8.	ATERROS	1.877,76	% Período:								100,00%				

Total: R\$ 1.208.577,32

Período:	%:	12,39%	19,90%	15,19%	10,63%	15,36%	7,05%	10,51%	8,97%						
	Repasso:	0,12	0,20	0,15	0,11	0,15	0,08	0,10	0,09						
	Contrapartida:	149.710,14	240.551,40	183.619,28	128.435,71	185.592,09	85.202,73	127.074,86	108.390,11						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Acumulado:	Investimento:	149.710,26	240.551,60	183.619,43	128.435,82	185.592,24	85.202,81	127.074,96	108.390,20						
	%:	12,39%	32,29%	47,48%	58,11%	73,47%	80,52%	91,03%	100,00%						
	Repasso:	0,12	0,32	0,47	0,58	0,73	0,81	0,91	1,00						
	Contrapartida:	149.710,14	390.261,54	573.880,82	702.316,53	887.908,62	973.111,35	1.100.186,21	1.208.576,32						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	Governo Estad	MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	PONTILHÕES E BSCC EM CONCRETO ARMADO	3,0 PONTILHÕES E 2,0 BSCC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
				Investimento:	149.710,26	390.261,86	573.881,29	702.317,11	887.909,35	973.112,16	1.100.187,12	1.208.577,32			
				Administração Local:											

PINHEIRINHO DO VALE/RS

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: SADI DE SOUZA

CREA/CAU: RS 136902

ART/RRT: 14071945