



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 981542/2025	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE AMETISTA DO SUL	APELIDO EMPREENDIMENTO CALÇADÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
----------------------------	--------------	---	------------------------------------	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CALÇADÃO	26.779,21	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.779,21	% Período:	100,00%											
2.	ESTRUTURA	177.594,76	% Período:	28,05%	71,95%										
2.1.	MURO 01	109.184,88	% Período:	45,63%	54,37%										
2.2.	MURO 02 - RAMPA	68.409,88	% Período:		100,00%										
3.	PAVIMENTAÇÃO	311.602,95	% Período:		21,51%	21,51%	21,51%	35,46%							
3.1.	CALÇADAS	275.354,62	% Período:		24,35%	24,35%	24,35%	26,96%							
3.2.	FAIXAS ELEVADAS	32.526,68	% Período:					100,00%							
3.3.	SINALIZAÇÃO	3.721,65	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 515.976,92															
				Período:	%:	14,84%	37,76%	12,99%	12,99%	21,41%					
					Repasso:	72.858,27	185.307,48	63.766,51	63.766,52	105.095,22					
					Contrapartida:	3.738,40	9.508,23	3.271,90	3.271,89	5.392,50					
					Outros:	-	-	-	-	-					
					Investimento:	76.596,67	194.815,71	67.038,41	67.038,41	110.487,72					
				Acumulado:	%:	14,84%	52,60%	65,59%	78,59%	100,00%					
					Repasso:	72.858,27	258.165,75	321.932,26	385.698,78	490.794,00					
					Contrapartida:	3.738,40	13.246,63	16.518,53	19.790,42	25.182,92					
					Outros:	-	-	-	-	-					
					Investimento:	76.596,67	271.412,38	338.450,79	405.489,20	515.976,92					
					Administração Local:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

AMETISTA DO SUL/RS
Local
quinta-feira, 14 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique T. Cremonini
CREA/CAU: CREA/RS 245874
ART/RRT: 14401636