

PREFEITURA MUNICIPAL IMIGRANTE/RS
Ciclovía Imigrante (Centro) até Colinas/RS

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 40.382,00 | 25,00% 10.095,50 | 25,00% 10.095,50 | 25,00% 10.095,50 | 25,00% 10.095,50 |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 60.351,91 | 100,00% 60.351,91 | | | |
| 3 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 450.737,69 | 70,00% 315.516,38 | 30,00% 135.221,31 | | |
| 4 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 196.757,25 | 50,00% 98.378,63 | 50,00% 98.378,63 | | |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO CICLOVIA | 100,00% 2.097.481,51 | | 30,00% 629.244,45 | 40,00% 838.992,60 | 30,00% 629.244,45 |
| 6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | 100,00% 130.110,46 | | | 25,00% 32.527,62 | 75,00% 97.582,85 |
| 7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 8.536,00 | | | | 100,00% 8.536,00 |
| Porcentagem | | | 16,23% | 29,25% | 29,54% | 24,98% |
| Custo | | | 484.342,41 | 872.939,88 | 881.615,71 | 745.458,79 |
| Porcentagem Acumulado | | | 16,23% | 45,48% | 75,02% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 484.342,41 | 1.357.282,29 | 2.238.898,00 | 2.984.356,82 |

Imigrante, 28 de maio de 2026

Kátia Karine Korthuis
CREA RS 247.291

Germano Stevens
Prefeito Municipal