

IDENTIFICAÇÃO									
Obra	SALAS DE AULA								
Órgão	Município de Progresso/RS								
Endereço	Campo Branco					BDI NÃO DESONERADO: 24,93%			
						ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA M.O. 112,88% (hora) 69,79%(mes)			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.274,40	3,83%	100,00%	R\$ 7.274,40		R\$ -		R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 7.189,64	3,78%	100,00%	R\$ 7.189,64		R\$ -		R\$ -
3	SAPATAS ISOLADAS	R\$ 3.979,15	2,09%	100,00%	R\$ 3.979,15		R\$ -		R\$ -
4	VIGAS BALDRAME	R\$ 16.033,16	8,44%	100,00%	R\$ 16.033,16		R\$ -		R\$ -
5	VIGAS COBERTURA	R\$ 6.678,82	3,52%		R\$ -	100,00%	R\$ 6.678,82		R\$ -
6	SUPRAESTRUTURA PILARES	R\$ 3.922,63	2,06%		R\$ -	100,00%	R\$ 3.922,63		R\$ -
7	ALVENARIAS	R\$ 43.775,06	23,04%		R\$ -	100,00%	R\$ 43.775,06		R\$ -
8	LAJE DE COBERTURA	R\$ 23.700,45	12,48%		R\$ -	100,00%	R\$ 23.700,45		R\$ -
9	TELHADO	R\$ 8.807,57	4,64%		R\$ -	100,00%	R\$ 8.807,57		R\$ -
10	ESQUADRIAS	R\$ 15.475,76	8,15%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 15.475,76
11	PINTURA	R\$ 6.099,18	3,21%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.099,18
12	PISOS	R\$ 25.022,19	13,17%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 25.022,19
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.033,12	1,07%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.033,12
14	PASSARELA METÁLICA DIMENSÃO DE 2,00M X 40,00 M	R\$ 17.766,13	9,35%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 17.766,13
15	CALÇADA	R\$ 1.935,76	1,02%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.935,76
16	COMPLEMENTOS	R\$ 283,06	0,15%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 283,06
TOTAL		189.976,06	100,00%	18,15%	R\$ 34.476,34	45,73%	R\$ 86.884,53	36,12%	R\$ 68.615,19
VALOR ACUMULADO					R\$ 34.476,34		R\$ 121.360,87		R\$ 189.976,06

Fernando Battisti
 Engenheiro Civil - CREA RS 230.439
 Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Progresso