

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO EM MESES				ACUMULADO
			1°	2°	3°	4°	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.701,56	R\$ 3.701,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.701,56
		%	100%	0%	0%	0%	100%
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 95.199,33	R\$ 32.367,77	R\$ 31.415,78	R\$ 31.415,78	R\$ 0,00	R\$ 95.199,33
		%	34%	33%	33%	0%	100%
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 22.423,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.211,95	R\$ 11.211,95	R\$ 22.423,90
		%	0%	0%	50%	50%	100%
4	ESQUADRIAS	R\$ 16.394,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.197,04	R\$ 8.197,04	R\$ 16.394,08
		%	0%	0%	50%	50%	100%
5	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 38.162,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.081,23	R\$ 19.081,23	R\$ 38.162,45
		%	0%	0%	50%	50%	100%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.609,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.304,91	R\$ 1.304,91	R\$ 2.609,82
		%	0%	0%	50%	50%	100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.803,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.901,76	R\$ 2.901,76	R\$ 5.803,52
		%	0%	0%	50%	50%	100%
8	REFORMA PRÉDIO EXISTENTE	R\$ 63.214,29	R\$ 31.607,15	R\$ 31.607,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.214,29
		%	50%	50%	0%	0%	100%
9	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 4.719,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.719,39	R\$ 4.719,39
		%	0%	0%	0%	100%	100%
TOTAL		R\$ 252.228,34					
TOTAL MENSAL			R\$ 67.676,48	R\$ 63.022,92	R\$ 74.112,66	R\$ 47.416,28	R\$ 252.228,34
			27%	25%	29%	19%	100%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 67.676,48	R\$ 130.699,40	R\$ 204.812,07	R\$ 252.228,34	R\$ 252.228,34
			27%	52%	81%	100%	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO /
RS

FERNANDO BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA RS 230.439
Responsável Técnico