

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA/RS									
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO								
RESP. TÉCNICO CRONOGRAMA:					MARIANA A. R. FERREIRA				
RESP. MUNICÍPIO DE ALEGRIA:					FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI				
DATA:					25/05/2026				
ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO			CRONOGRAMA FINANCEIRO			
			mês 1	mês 2	mês 3	Valor Acumulado	% Item	% Acum.	
1.00	SERVIÇOS E ADMINITRAÇÃO DA OBRA	R\$ 59.274,22	30,00%	30,00%	40,00%	R\$ 59.274,22	21,27%	21,27%	
2.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO DE CONTINUIDADE DO PIAA	R\$ 104.402,37	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 104.402,37	37,46%	58,72%	
3.00	CAMINHÓDROMO	R\$ 94.125,15	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 94.125,15	33,77%	92,49%	
4.00	ESTACIONAMENTO	R\$ 20.933,52	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 20.933,52	7,51%	100,00%	
	TOTAL	R\$ 278.735,26	R\$ 122.184,63	R\$ 111.907,42	R\$ 44.643,21				
		ACUM. MÊS	R\$ 122.184,63	R\$ 234.092,05	R\$ 278.735,26				
		% MÊS	43,84%	40,15%	16,02%				
		% ACUM. MÊS	43,84%	83,98%	100,00%				
<p>Responsável Técnico: _____</p> <p>Município de Alegria/RS: _____</p>									