

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁ - RS						FOLHA ÚNICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - DIMENSÕES: 18,00m x 5,00m						
LOCAL: LINHA FRIES - MUNICÍPIO DE MARATÁ						
ITEM	ETAPAS	PERÍODOS DE 180 DIAS			TOTAL	
		1	2	3		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	50,00%	50,00%		100,00%
		R\$	R\$ 14.527,49	R\$ 14.527,49		R\$ 29.054,97
2	TERRAPLENAGEM	%		50,00%	50,00%	100,00%
		R\$		R\$ 6.577,17	R\$ 6.577,17	R\$ 13.154,34
3	INFRAESTRUTURA	%		40,00%	60,00%	100,00%
		R\$		R\$ 27.560,62	R\$ 41.340,92	R\$ 68.901,54
4	MESOESTRUTURA	%			25,00%	100,00%
		R\$			R\$ 25.262,28	R\$ 101.049,11
5	SUPERESTRUTURA	%		25,00%	75,00%	100,00%
		R\$		R\$ 114.981,66	R\$ 344.944,97	R\$ 459.926,62
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			100,00%	100,00%
		R\$				R\$ 1.184,63
TOTAL GERAL	MENSAL	R\$	14.527,49	R\$ 163.646,93	R\$ 418.125,34	R\$ 673.271,21
	ACUMULADO	R\$	14.527,49	R\$ 178.174,41	R\$ 596.299,75	R\$ 673.271,21

Maratá 16 de janeiro de 2026

Gisele Adriana Schneider
Prefeita Municipal de Maratá

Matheus de Oliveira Gomes
Eng. Civil Responsável Técnico
CREA-RS 195.610