

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | |
| Local: Linha Campo Bonito, Picadinha, (Cardoso), Município de Itapuca / RS | | | | ETAPAS | | | | |
| Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAPUCA-RS | | Perceutal | | Mês 1 | | Mês 2 | | TOTAL |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | Valor(R\$) | % | R\$ | % | R\$ | R\$ |
| 1.0 | INSTALAÇÃO DE OBRA | 3,04% | 2.235,78 | 100% | 2.235,78 | | | 2.235,78 |
| 2.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO / LIGAÇÕES DOMICILIARES | 96,96% | 71.237,70 | 50% | 35.618,85 | 50% | 35.618,85 | 71.237,70 |
| | TOTAL | 100,00% | 73.473,48 | 51,52% | 37.854,63 | 48,48% | 35.618,85 | 73.473,48 |

Itapuca, 05 de janeiro de 2026.

OLMIRO SERAFINI ECO
Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D

JOANIR MARQUES VALÉRIO
Prefeito Muncipal em Exercício