

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente:

Obra:

Local:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO INHACORÁ
SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO						
ETAPA		TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
		R\$ 418.567,75				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 25.764,80	R\$ 3.607,07	R\$ 19.323,60	R\$ 2.318,83	R\$ 515,30
		6,1555%	14%	75%	9%	2%
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.019,00	R\$ 5.004,75	R\$ 5.004,75	R\$ 5.004,75	R\$ 5.004,75
		4,7827%	25%	25%	25%	25%
1.3	ESCAVAÇÕES	R\$ 6.233,98	R\$ 4.675,49	R\$ 1.558,50	R\$ -	R\$ -
		1,4894%	75%	25%		
1.4.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 28.836,27	R\$ 28.836,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		6,8893%	100%			
1.4.2	MESOESTRUTURA	R\$ 75.551,85	R\$ -	R\$ 75.551,85	R\$ -	R\$ -
		18,0501%		100%		
1.4.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 258.774,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.387,32	R\$ 129.387,32
		61,8238%			50%	50%
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.976,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.976,57
		0,7111%				100%
1.6	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 410,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,65
		0,0981%				100%
		TOTAL MENSAL	R\$ 42.123,58	R\$ 101.438,70	R\$ 136.710,90	R\$ 138.294,58
		PORCENTAGEM	10,0637%	24,2347%	32,6616%	33,0400%
		ACUMULADO	R\$ 42.123,58	R\$ 143.562,27	R\$ 280.273,17	R\$ 418.567,75
			10,0637%	34,2985%	66,9600%	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ/RS
CNPJ: 94.187.358/0001-19

NATANAEL A. F. DE CARLI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 223505

São José do Inhacorá, terça-feira, 25 de novembro de 2025

