

CRONORAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE HULHA NEGRA

ITEM	DESCRIÇÃO		Mês - 1	Mês - 2	Mês - 3	Mês - 4	Mês - 5	Mês - 6	Mês - 7	Mês - 8	Mês - 9	Mês - 10	Mês - 11	Mês - 12
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 63.796,96	R\$ 43.240,61	R\$ 18.121,30										R\$ 2.435,05
II	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 119.086,00		R\$ 11.908,60	R\$ 11.908,60	R\$ 11.908,60	R\$ 11.908,60	R\$ 11.908,60	R\$ 11.908,60	R\$ 11.908,60	R\$ 11.908,60	R\$ 11.908,60	R\$ 11.908,60	
III	SERVIÇO SOCIOAMBIENTAL	R\$ 47.365,53		R\$ 15.788,51				R\$ 15.788,51					R\$ 15.788,51	
IV	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 109.714,37		R\$ 54.857,19	R\$ 54.857,18									
V	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	R\$ 996.405,02				R\$ 249.101,26	R\$ 199.281,00	R\$ 166.067,50	R\$ 142.343,57	R\$ 124.550,63	R\$ 115.061,06			
VI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 262.717,36								R\$ 105.086,94	R\$ 65.679,34	R\$ 52.543,47	R\$ 26.271,74	R\$ 13.135,87
	TOTAL GERAL	R\$ 1.599.085,24												
	MENSAL		43.240,61	100.675,60	66.765,78	261.009,86	211.189,60	193.764,61	154.252,17	241.546,17	192.649,00	64.452,07	53.968,85	15.570,92
	ACUMULADO		43.240,61	143.916,21	210.681,99	471.691,85	682.881,45	876.646,06	1.030.898,23	1.272.444,40	1.465.093,40	1.529.545,47	1.583.514,32	1.599.085,24