



**Obra**  
R02\_260201 25.0005.SCS - Ampliação Posto de Saúde - Município de Travesseiro/RS

**Bancos**  
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul  
SBC - 01/2026 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**  
24,16%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item                         | Descrição                     | Total Por Etapa       | 30 DIAS             | 60 DIAS             | 90 DIAS              | 120 DIAS             |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1                            | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA         | 100,00%<br>13.189,16  | 25,00%<br>3.297,29  | 25,00%<br>3.297,29  | 25,00%<br>3.297,29   | 25,00%<br>3.297,29   |
| 2                            | MOBILIZAÇÃO                   | 100,00%<br>1.265,00   | 100,00%<br>1.265,00 |                     |                      |                      |
| 3                            | INFRAESTRUTURA                | 100,00%<br>115.805,79 | 60,00%<br>69.483,47 | 40,00%<br>46.322,32 |                      |                      |
| 4                            | PAVIMENTO/ PISO               | 100,00%<br>66.873,00  |                     | 20,00%<br>13.374,60 | 80,00%<br>53.498,40  |                      |
| 5                            | SUPERESTRUTURA                | 100,00%<br>179.169,16 |                     |                     | 10,00%<br>17.916,92  | 90,00%<br>161.252,24 |
| 6                            | SALAS INTERNAS                | 100,00%<br>38.887,93  |                     |                     | 100,00%<br>38.887,93 |                      |
| 7                            | ESCADARIA DE CONEXÃO AO POSTO | 100,00%<br>1.745,82   |                     |                     | 100,00%<br>1.745,82  |                      |
| 8                            | ACABAMENTOS                   | 100,00%<br>4.505,51   |                     |                     | 50,00%<br>2.252,76   | 50,00%<br>2.252,76   |
| 9                            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         | 100,00%<br>4.918,33   |                     |                     |                      | 100,00%<br>4.918,33  |
| 10                           | DESMOBILIZAÇÃO                | 100,00%<br>1.718,00   |                     |                     |                      | 100,00%<br>1.718,00  |
| <b>Porcentagem</b>           |                               |                       | 17,3%               | 14,72%              | 27,47%               | 40,52%               |
| <b>Custo</b>                 |                               |                       | 74.045,76           | 62.994,20           | 117.599,11           | 173.438,61           |
| <b>Porcentagem Acumulado</b> |                               |                       | 17,3%               | 32,01%              | 59,48%               | 100,0%               |
| <b>Custo Acumulado</b>       |                               |                       | 74.045,76           | 137.039,96          | 254.639,07           | 428.077,70           |

---

Eng. Civil Arthur Guilherme Fritscher Griesang  
CREA/RS PF: 230.280

---

Prefeitura Municipal de Travesseiro– RS  
CNPJ: 94.706.124/0001-30