

BDI Padrão: **23,050%**

SINAPI: RS 2/2024

Obra: **REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL****Cronograma Físico-Financeiro**

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - BANHEIROS	100,00% 4.848,46	100,00% R\$4.848,46	-	-
2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS - BANHEIROS	100,00% 17.577,99	100,00% R\$17.577,99	-	-
3	MARQUISE E LAJE - BANHEIROS	100,00% 40.863,79	40,00% R\$16.345,52	60,00% R\$24.518,27	-
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BANHEIROS	100,00% 440,74	100,00% R\$440,74	-	-
5	REBOCO E CONTRAPISO - BANHEIROS	100,00% 11.520,71	-	100,00% R\$11.520,71	-
6	COBERTURA - BANHEIROS	100,00% 9.797,23	-	80,00% R\$7.837,78	20,00% R\$1.959,45
7	REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS - BANHEIROS	100,00% 52.778,78	-	20,00% R\$10.555,76	80,00% R\$42.223,02
8	PINTURA - BANHEIROS	100,00% 1.711,80	-	-	100,00% R\$1.711,80
9	ESQUADRIAS - BANHEIROS	100,00% 13.567,60	-	-	100,00% R\$13.567,60
10	LOUÇAS E ACABAMENTOS - BANHEIROS	100,00% 11.739,45	-	-	100,00% R\$11.739,45
11	ILUMINAÇÃO - BANHEIROS	100,00% 164,32	-	-	100,00% R\$164,32
12	GRAMA SINTÉTICA - PRAÇA	100,00% 106.324,51	20,00% R\$21.264,90	60,00% R\$63.794,71	20,00% R\$21.264,90
13	FECHAMENTO EM ACM - QUADRA COBERTA	100,00% 64.544,91	25,00% R\$16.136,23	55,00% R\$35.499,70	20,00% R\$12.908,98
Porcentagem do período		100,00%	22,81%	45,77%	31,42%
Total do período		R\$335.880,29	R\$76.613,84	R\$153.726,93	R\$105.539,52
Porcentagem acumulada			22,81%	68,58%	100,00%
Total acumulado			R\$76.613,84	R\$230.340,77	R\$335.880,29

Total sem BDI	R\$	272.975,64
Total do BDI	R\$	62.904,65
Total	R\$	335.880,29

Capitão, 16 de abril de 2024

Eng Aline Patrícia Hünemeier
CREA-RS 237668