

OBRAS-SP: SP 11/2025
 SINAPI: RS 1/2026
 SICRO3: AC 10/2025

BDI Padrão: **23,850%**



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 23.099,15	100,00% R\$23.099,15	-	-	-	-
2	ESTRUTURA	100,00% 52.953,15	50,00% R\$26.476,58	50,00% R\$26.476,58	-	-	-
3	ALVENARIAS	100,00% 22.275,66	70,00% R\$15.592,96	30,00% R\$6.682,70	-	-	-
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 3.019,76	75,00% R\$2.264,82	25,00% R\$754,94	-	-	-
5	HIDROSSANITÁRIO	100,00% 6.745,34	-	-	85,00% R\$5.733,54	15,00% R\$1.011,80	-
6	COBERTURA	100,00% 164.651,95	-	40,00% R\$65.860,78	60,00% R\$98.791,17	-	-
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 17.604,04	-	-	80,00% R\$14.083,23	20,00% R\$3.520,81	-
8	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES	100,00% 51.571,95	-	-	-	70,00% R\$36.100,37	30,00% R\$15.471,59
9	FORRO	100,00% 59.635,34	-	-	20,00% R\$11.927,07	80,00% R\$47.708,27	-
10	ESQUADRIAS	100,00% 65.130,51	-	-	-	20,00% R\$13.026,10	80,00% R\$52.104,41
11	FLOREIRA	100,00% 15.439,62	-	-	-	30,00% R\$4.631,89	70,00% R\$10.807,73
12	PINTURA	100,00% 29.907,20	-	-	-	20,00% R\$5.981,44	80,00% R\$23.925,76
13	LUMINÁRIAS	100,00% 1.642,96	-	-	-	-	100,00% R\$1.642,96
	Porcentagem do período	100,00%	13,13%	19,42%	25,41%	21,80%	20,24%
	Total do período	R\$513.676,63	R\$67.433,51	R\$99.774,99	R\$130.535,01	R\$111.980,67	R\$103.952,45
	Porcentagem acumulada		13,13%	32,55%	57,96%	79,76%	100,00%
	Total acumulado		R\$67.433,51	R\$167.208,50	R\$297.743,51	R\$409.724,18	R\$513.676,63

Total sem BDI

414.792,57

Total do BDI

98.884,06

Total

513.676,63

Capitão, 08 de abril de 2026

Eng Aline Patrícia Hünemeier
 CREA-RS 237668