



Obra
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA WESTFÁLIA, COLINAS/RS - TRECHO 03

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
21,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 52.493,07	10,00% 5.249,31	10,00% 5.249,31	10,00% 5.249,31	10,00% 5.249,31	10,00% 5.249,31	10,00% 5.249,31	10,00% 5.249,31	10,00% 5.249,30	10,00% 5.249,30	10,00% 5.249,30
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 892.294,67					25,00% 223.073,67	25,00% 223.073,67	25,00% 223.073,67	25,00% 223.073,67		
3	SINALIZAÇÃO	100,00% 44.184,86									100,00% 44.184,86	
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 11.027,40										100,00% 11.027,40
Porcentagem			0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	22,83%	22,83%	22,83%	22,83%	4,94%	1,63%
Custo			5.249,31	5.249,31	5.249,31	5.249,31	228.322,98	228.322,98	228.322,98	228.322,97	49.434,16	16.276,70
Porcentagem Acumulado			0,52%	1,05%	1,57%	2,1%	24,93%	47,76%	70,6%	93,43%	98,37%	100,0%
Custo Acumulado			5.249,31	10.498,62	15.747,93	20.997,24	249.320,22	477.643,20	705.966,18	934.289,15	983.723,31	1.000.000,00

SAMIR MARCOS BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA/RS 104081

MUNICÍPIO DE COLINAS
Contratante