

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA CASA MORTUÁRIA - 260,58 M²

Serviços			Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL	
						%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA.(Hmín. = 1,80m)				130,05	m²	14.563,00	100,00	14.563,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	14.563,00
1.2	LOCALACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M PARA DEPÓSITO				6,00	mês	4.394,46	16,66	732.12	16,67	732.56	16,67	732.56	16,66	732.12	16,67	732.56	100,00	4.394,46
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL				415,00	m²	1.572,85	100,00	1.572,85		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.572,85
1.4	LOCALACAO GERAL DA OBRA				72,40	m	4.401,92	100,00	4.401,92		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	4.401,92
						24.932,23		21.269,89		732,56		732,56		732,12		732,56		24.932,23	
FUNDAÇÕES																			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M				77,91	m³	8.143,94	100,00	8.143,94		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	8.143,94
2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) 10 CM				7,79	m³	1.155,64	100,00	1.155,64		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.155,64
2.3	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - SAPATAS E ESPERAS				29,43	kg	666,89	100,00	666,89		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	666,89
2.4	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM - SAPATAS E ESPERAS				85,52	kg	1.494,89	100,00	1.494,89		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.494,89
2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA MADEIRA SERRADA - SAPATAS E ESPERAS				46,80	m²	6.866,49	100,00	6.866,49		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	6.866,49
2.6	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA - SAPATAS E ESPERAS				13,10	m³	10.008,01	100,00	10.008,01		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	10.008,01
2.7	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE				27,87	m³	1.766,40	100,00	1.766,40		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.766,40
2.8	FUNDAÇÃOE RASA EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS				36,96	m³	21.821,18	100,00	21.821,18		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	21.821,18
2.9	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. - VIGAS FUNDAÇÃO				162,62	kg	3.684,97		0,00	100,00	3.684,97		0,00		0,00		0,00	100,00	3.684,97
2.10	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM - VIGAS FUNDAÇÃO				632,31	kg	9.320,25		0,00	100,00	9.320,25		0,00		0,00		0,00	100,00	9.320,25
2.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA SERRADA - VIGAS FUNDAÇÃO				98,49	m²	14.450,45		0,00	100,00	14.450,45		0,00		0,00		0,00	100,00	14.450,45
2.12	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA - VIGAS DE FUNDAÇÃO				9,85	m³	7.525,10		0,00	100,00	7.525,10		0,00		0,00		0,00	100,00	7.525,10
						86.904,21		51.923,44		34.980,77		0,00		0,00		0,00		86.904,21	
IMPERMEABILIZAÇÃO																			
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA				82,08	m²	5.139,85		0,00	100,00	5.139,85		0,00		0,00		0,00	100,00	5.139,85
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA				49,25	m²	6.856,09		0,00	100,00	6.856,09		0,00		0,00		0,00	100,00	6.856,09
						11.995,94		0,00		11.995,94		0,00		0,00		0,00		11.995,94	
SUPRA ESTRUTURA																			
4.1	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - PILARES				80,91	kg	1.498,45		0,00	100,00	1.498,45		0,00		0,00		0,00	100,00	1.498,45
4.2	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - PILARES				193,49	kg	2.960,40		0,00	100,00	2.960,40		0,00		0,00		0,00	100,00	2.960,40
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA MADEIRA SERRADA - PILARES				67,82	m²	9.950,55		0,00	100,00	9.950,55		0,00		0,00		0,00	100,00	9.950,55
4.4	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA - PILARES				3,98	m³	3.040,60		0,00	100,00	3.040,60		0,00		0,00		0,00	100,00	3.040,60
4.5	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - VIGAS				250,12	kg	4.632,22		0,00		0,00	100,00	4.632,22		0,00		0,00	100,00	4.632,22
4.6	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - VIGAS				82,43	kg	1.261,18		0,00		0,00	100,00	1.261,18		0,00		0,00	100,00	1.261,18
4.7	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM - VIGAS				843,78	kg	10.918,52		0,00		0,00	100,00	10.918,52		0,00		0,00	100,00	10.918,52
4.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE MADEIRA SERRADA - VIGAS				132,33	m²	19.415,46		0,00		0,00	100,00	19.415,46		0,00		0,00	100,00	19.415,46
4.9	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA - VIGAS				11,28	m³	8.617,58		0,00		0,00	100,00	8.617,58		0,00		0,00	100,00	8.617,58
4.10	LAJE PRÉ-MOLDADA (VIGOTA + TAVELA CERÂMICA)				300,84	m²	63.218,52		0,00		0,00	100,00	63.218,52		0,00		0,00	100,00	63.218,52
						125.513,48		0,00		17.450,00		0,00		108.063,48		0,00		125.513,48	
PAREDES E VERGAS/CONTRAVERGAS																			
5.1	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)				342,62	m²	32.610,58		0,00	50,00	16.305,29	40,00	13.044,23	10,00	3.261,06		0,00	100,00	32.610,58
5.2	VERGA/ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - PORTA ATÉ 1,50M (CANALETA)				14,50	m	929,89		0,00		0,00	100,00	929,89		0,00		0,00	100,00	929,89
5.3	VERGA/ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - PORTA COM MAIS DE 1,50M (CANALETA)				8,20	m	514,47		0,00		0,00	100,00	514,47		0,00		0,00	100,00	514,47
5.4	VERGA/ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - JANELA ATÉ 1,50M (CANALETA)				10,40	m	616,61		0,00		0,00	100,00	616,61		0,00		0,00	100,00	616,61
5.5	VERGA/ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - JANELA COM MAIS DE 1,50M (CANALETA)				10,40	m	642,72		0,00		0,00	100,00	642,72		0,00		0,00	100,00	642,72
						35.314,27		0,00		16.305,29		15.747,92		3.261,06		0,00		35.314,27	
PAVIMENTAÇÃO																			

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
CASA MORTUÁRIA - 260,58 M²

Serviços		Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
6.1	ATERRO INTERNO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	145,60	m³	18.748,91		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	18.748,91		0,00	100,00	18.748,91
6.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) 10 CM	14,56	m³	2.159,68		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.159,68		0,00	100,00	2.159,68
6.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 4CM	239,05	m²	16.317,56		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	16.317,56		0,00	100,00	16.317,56
6.4	REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 3CM	239,05	m²	8.842,46		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	8.842,46		0,00	100,00	8.842,46
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM - ÁREA MENOR QUE 5,00M²	21,22	m²	2.792,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.792,76	100,00	2.792,76
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM - ÁREA ENTRE 5,00M² E 10,00M²	34,17	m²	3.910,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.910,76	100,00	3.910,76
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM - ÁREA MAIOR QUE 10M²	183,66	m²	19.016,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	19.016,15	100,00	19.016,15
6.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	47,70	m	5.661,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	5.661,04	100,00	5.661,04
6.9	RODAPÊ EM CERÂMICA, ALTURA DE 7 CM	138,20	m	2.587,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.587,11	100,00	2.587,11
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS				80.036,43		0,00		0,00		0,00		0,00		46.068,61		33.967,82		80.036,43
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	820,58	m²	7.762,69		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	7.762,69		0,00	100,00	7.762,69
7.2	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA PREPARO MANUAL ESPESSURA DE 10MM	426,60	m²	13.228,87		0,00		0,00		0,00		0,00	70,00	9.260,21	30,00	3.968,66	100,00	13.228,87
7.3	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA PREPARO MANUAL ESPESSURA DE 10MM - TETO	351,93	m²	19.986,11		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	9.993,06	50,00	9.993,06	100,00	19.986,11
7.4	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA	42,05	m²	1.111,81		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.111,81		0,00	100,00	1.111,81
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS	42,05	m²	3.268,96		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.268,96		0,00	100,00	3.268,96
				45.358,44		0,00		0,00		0,00		0,00		31.396,72		13.961,72		45.358,44
TELHADO																		
8.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	14,00	un	9.976,96		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	9.976,96		0,00	100,00	9.976,96
8.2	TRAMPA DE MADEIRA COM GATILHO POR RIFAS, CÂMBROS E TERÇOS PARA TELHADOS DE AZEITUNILHOS COM TELHA DE EMBOÇO DE CERÂMICA ONDE O CONCRETO INCLUI SO	325,90	m²	22.715,23		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	22.715,23		0,00	100,00	22.715,23
8.3	ALÇAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	325,90	m²	26.609,74		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	26.609,74		0,00	100,00	26.609,74
8.4	CALHA EM C/ALF. MADEIRA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	48,47	m	2.134,61		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.134,61		0,00	100,00	2.134,61
8.5	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	85,70	m	8.107,22		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	8.107,22		0,00	100,00	8.107,22
8.6	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	16,00	m	1.212,64		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.212,64		0,00	100,00	1.212,64
				70.756,40		0,00		0,00		0,00		0,00		70.756,40		0,00		70.756,40
ESQUADRIAS																		
9.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR COR PRETA, COM VIDROS LISOS 6,0 MM	8,72	m²	8.869,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	8.869,55	100,00	8.869,55
9.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, DUAS FOLHAS, COR PRETA, COM VIDROS LISOS 6,0 MM	6,40	m²	3.401,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.401,16	100,00	3.401,16
9.3	PORTA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, QUATRO FOLHAS, COR PRETA, COM VIDROS LISOS 6,0 MM	16,10	m²	11.794,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	11.794,54	100,00	11.794,54
9.4	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 0,80X2,10M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	un	6.720,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	6.720,50	100,00	6.720,50
9.5	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 0,80X2,30M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	un	3.448,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.448,74	100,00	3.448,74
9.6	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 0,90X2,10M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	un	3.316,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.316,64	100,00	3.316,64
9.7	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 0,90X2,30M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	un	3.632,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.632,52	100,00	3.632,52
9.8	FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS	11,00	un	1.280,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.280,51	100,00	1.280,51
9.9	PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	16,00	m	1.898,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.898,88	100,00	1.898,88
9.10	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	70,60	m	3.029,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.029,45	100,00	3.029,45
				47.392,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		47.392,49		47.392,49
PINTURAS																		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO	778,53	m²	2.608,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.608,08	100,00	2.608,08
10.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS	351,93	m²	8.171,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	8.171,82	100,00	8.171,82
10.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	426,60	m²	8.856,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	8.856,22	100,00	8.856,22
				19.636,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.636,12		19.636,12
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																		
11.1	HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	298,61	100,00	298,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	298,61
11.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES) - RAMAL DE ABASTECIMENTO	20,00	m	629,20	100,00	629,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	629,20
11.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA)	1,00	un	1.242,84		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.242,84		0,00	100,00	1.242,84

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA CASA MORTUÁRIA - 260,58 M²

Serviços			Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL	
						%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
11.4	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES) - BARRILETE		9,00	m	283,14		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	283,14		0,00	100,00	283,14
11.5	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES) - CAFES/ DISTRIBUIÇÃO		50,00	m	1.573,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.573,00		0,00	100,00	1.573,00
11.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS		7,00	un	1.200,92		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.200,92		0,00	100,00	1.200,92
11.7	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS		2,00	un	254,34		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	254,34		0,00	100,00	254,34
					5.482,05		927,81		0,00		0,00		0,00		4.554,24		0,00		5.482,05
INSTALAÇÕES PLUVIAIS																			
11.1	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM		71,00	m	4.790,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	4.790,37	100,00	4.790,37
11.2	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO , 60x60CM, COM TAMPA		2,00	un	908,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	908,50	100,00	908,50
					5.698,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.698,87		5.698,87
INSTALAÇÕES DE ESGOTO																			
12.1	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (INCLUSO CONEXÕES)		6,50	m	189,35		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	189,35		0,00	100,00	189,35
12.2	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (INCLUSO CONEXÕES)		60,00	m	2.251,20		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.251,20		0,00	100,00	2.251,20
12.3	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (INCLUSO CONEXÕES)		26,00	m	1.357,98		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.357,98		0,00	100,00	1.357,98
12.4	RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL		4,00	un	112,88		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	112,88		0,00	100,00	112,88
12.5	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO , 60x60CM, COM TAMPA		2,00	un	165,78		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	165,78		0,00	100,00	165,78
12.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA (FOSSA/ FILTRO/ SUMIDOURO)		49,60	m³	853,12		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	853,12		0,00	100,00	853,12
12.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO (FOSSA/ FILTRO/ SUMIDOURO)		24,80	m²	75,64		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	75,64		0,00	100,00	75,64
12.8	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR PRÉ-MOLDADO VOLUME ÚTIL: 2,65 M3		1,00	un	3.489,49		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.489,49		0,00	100,00	3.489,49
12.9	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR PRÉ-MOLDADO VOLUME ÚTIL: 1,36 M3		1,00	un	2.599,57		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.599,57		0,00	100,00	2.599,57
12.10	CHAMINÉ INSPEÇÃO DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M		2,00	m	708,36		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	708,36		0,00	100,00	708,36
12.11	SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 16,08 M²		1,00	un	5.779,40		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	5.779,40		0,00	100,00	5.779,40
12.12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA		32,29	m³	7.330,80		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	7.330,80		0,00	100,00	7.330,80
					24.913,57		0,00		0,00		0,00		0,00		24.913,57		0,00		2

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
CASA MORTUÁRIA - 260,58 M²

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
13.7 BANCADA GRANITO CINZA POLIDO C/ PIA COZINHA E TORNEIRA	2,00	un	2.993,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.993,80	100,00	2.993,80
13.8 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC - BANCADAS	2,00	un	77,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	77,18	100,00	77,18
13.9 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO	4,00	un	1.012,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.012,84	100,00	1.012,84
13.10 ESPELHO DE CRISTAL 4,0MM FIXO PARAF. CROMADOS	4,00	m²	1.483,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.483,52	100,00	1.483,52
			15.913,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.913,70		15.913,70
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
14.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO RGE C8 DISJUNTOR GERAL	1,00	un	2.239,75	100,00	2.239,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.239,75
14.2 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO RGE	1,00	un	2.812,50	100,00	2.812,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.812,50
14.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 6 DISJUNTORES DIN 100A	2,00	un	195,94		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	195,94		0,00	100,00	195,94
14.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	2,00	un	30,86		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	30,86		0,00	100,00	30,86
14.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	3,00	un	48,66		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	48,66		0,00	100,00	48,66
14.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	3,00	un	59,49		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	59,49		0,00	100,00	59,49
14.7 ELÉTRICIDADE FLEXÍVEL CORRENTE, PVC, DIN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ALVENARIA	140,00	m	2.525,60		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.525,60		0,00	100,00	2.525,60
14.8 ELÉTRICIDADE FLEXÍVEL CORRENTE, PVC, DIN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM BARDE	40,00	m	448,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	448,00		0,00	100,00	448,00
14.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	65,00	m	743,60		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	743,60		0,00	100,00	743,60
14.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	150,00	m	522,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	522,00		0,00	100,00	522,00
14.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	100,00	m	496,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	496,00		0,00	100,00	496,00
14.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	35,00	m	637,35		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	637,35		0,00	100,00	637,35
14.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	140,00	m	3.994,20		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.994,20		0,00	100,00	3.994,20
14.14 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	4,00	un	426,68		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	426,68		0,00	100,00	426,68
14.15 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	1,00	un	180,56		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	180,56		0,00	100,00	180,56
14.16 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	20,00	un	764,40		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	764,40		0,00	100,00	764,40
14.17 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	26,00	un	1.140,36		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.140,36		0,00	100,00	1.140,36
14.18 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	4,00	un	188,96		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	188,96		0,00	100,00	188,96
14.19 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	10,00	un	361,10		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	361,10		0,00	100,00	361,10
14.20 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	4,00	un	462,32		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	462,32		0,00	100,00	462,32
14.21 CAIXA OCTOGONAL 10 X 10, PVC	41,00	un	724,06		0,00		0,00		0,00	100,00	724,06		0,00		0,00	100,00	724,06
14.22 LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W	18,00	un	839,16		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	839,16		0,00	100,00	839,16
14.23 LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM LED DE 20 W	18,00	un	1.398,42		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.398,42		0,00	100,00	1.398,42
14.24 LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM LED DE 40 W	9,00	un	1.398,42		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.398,42		0,00	100,00	1.398,42
14.25 RASGO EM ALVENARIA	50,00	m	419,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	419,00		0,00	100,00	419,00
			23.057,39		5.052,25		0,00		0,00		724,06		17.281,08		0,00		23.057,39
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS FINAIS																	
15.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	4,85	m³	506,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	506,97	100,00	506,97
15.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) 10 CM	0,49	m³	71,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	71,94	100,00	71,94
15.3 REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE	1,06	m³	67,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	67,18	100,00	67,18
15.4 FUNDAÇÃO RASA EM ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	3,50	m³	2.066,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.066,41	100,00	2.066,41
15.5 CIMENTAÇÃO DE FELA 0,30 X 0,30 X 0,90 M	13,62	kg	361,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	361,33	100,00	361,33
15.6 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL	12,62	m	7.611,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	7.611,88	100,00	7.611,88
15.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA	42,00	m³	483,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	483,00	100,00	483,00
15.8 LIMPEZA FINAL DE OBRAS	1,00	vb	1.875,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.875,00	100,00	1.875,00
			13.043,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.043,71		13.043,71
			635.949,30		79.173,39		81.464,56		16.480,48		112.780,72		195.703,18		150.346,98		635.949,30

Roseane Dornelles Teles
Engenheira Civil
CREA/RS 180172