



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR			Área: 3.588,54		Ordem de Serviço:		
Obra : PRAÇA CÉU							
Local: Rua São Nicolau, 2450			Licitação:				
Empresa:			Contrato:		Prazo Execução:	150 dias	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ITEM R\$	DIAS CONTRATO INICIAL				
			30	60	90	120	150
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.930,63	R\$ 24.930,63				
		2,836%	100%				
1.2	TERREPLANAGEM E PREPARO	R\$ 2.630,65	R\$ 1.972,99	R\$ 657,66			
		0,299%	75%	25%			
2.1	FUNDAÇÃO	R\$ 1.914,65	R\$ 478,66	R\$ 1.435,99			
		0,218%	25%	75%			
2.2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 14.147,92		R\$ 7.073,96	R\$ 7.073,96		
		1,610%		50%	50%		
2.3	PAREDES, PAINÉIS E FORROS	R\$ 34.585,29	R\$ 1.729,27	R\$ 12.104,85	R\$ 20.751,17		
		3,935%	5%	35%	60%		
2.4	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	R\$ 3.416,74		R\$ 1.708,37	R\$ 1.708,37		
		0,389%		50%	50%		
2.5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 8.427,72			R\$ 4.213,86	R\$ 4.213,86	
		0,959%			50%	50%	
2.6	ESQUADRIAS METÁLICAS / PVC/ ACRÍLICO	R\$ 87.667,61			R\$ 43.833,81	R\$ 43.833,81	
		9,974%			50%	50%	
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 73.629,12			R\$ 29.451,65	R\$ 36.814,56	R\$ 7.362,91
		8,377%			40%	50%	10%
2.8	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 128.209,30	R\$ 12.820,93	R\$ 38.462,79	R\$ 38.462,79	R\$ 38.462,79	
		14,587%	10%	30%	30%	30%	
2.9	PINTURA	R\$ 53.013,98			R\$ 5.301,40	R\$ 42.411,18	R\$ 5.301,40
		6,032%			10%	80%	10%
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA-RAIOS	R\$ 16.204,15			R\$ 4.051,04	R\$ 8.102,08	R\$ 4.051,04
		1,844%			25%	50%	25%
2.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANIT. PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.873,65			R\$ 2.968,41	R\$ 5.936,82	R\$ 2.968,41
		1,351%			25%	50%	25%
2.12	COBERTURA E TELHADO	R\$ 49.426,74			R\$ 12.356,69	R\$ 29.656,05	R\$ 7.414,01
		5,623%			25%	60%	15%
3.1	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 367.085,40	R\$ 73.417,08	R\$ 91.771,35	R\$ 91.771,35	R\$ 55.062,81	R\$ 55.062,81
		41,765%	20%	25%	25%	15%	15%
3.2	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.774,05					R\$ 1.774,05
		0,202%					100%
VALOR TOTAL MENSAL(R\$)			R\$ 115.349,56	R\$ 153.214,97	R\$ 261.944,49	R\$ 264.493,95	R\$ 83.934,63
TOTAL DO MÊS (%)			13,12%	17,43%	29,80%	30,09%	9,55%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			13,12%	30,56%	60,36%	90,45%	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)			R\$ 115.349,56	R\$ 268.564,53	R\$ 530.509,02	R\$ 795.002,97	R\$ 878.937,60