



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PROPOSTO

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR				Área da intervenção (m²): 291,49			Ordem de Serviço:	
Obra : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARYLE A. S. FERRI								
Local: Rua Caraúna esquina Rua Cauré - BAIRRO GRALHA AZUL				Licitação:				
Empresa:				Contrato:		Prazo Execução: 120 dias		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ITEM R\$	DIAS CONTRATO INICIAL					
			30	60	90	120		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.358,81	R\$ 8.358,81					
		1,750%	100%					
01.02	TERREPLANAGEM, DEMOLIÇÃO E PREPARO	R\$ 3.253,83	R\$ 2.440,37	R\$ 813,46				
		0,681%	75%	25%				
02.01	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 8.167,06	R\$ 2.041,76	R\$ 6.125,29				
		1,710%	25%	75%				
02.02	VEDAÇÃO EM ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 14.290,61		R\$ 7.145,30	R\$ 7.145,30			
		2,992%		50%	50%			
02.03	VEDAÇÃO DAS PAREDES, PAINÉIS E FORROS	R\$ 59.786,97	R\$ 2.989,35	R\$ 20.925,44	R\$ 35.872,18			
		12,516%	5%	35%	60%			
02.04	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	R\$ 462,40		R\$ 231,20	R\$ 231,20			
		0,097%		50%	50%			
02.05	PORTAS/FERRAGENS	R\$ 15.013,32			R\$ 7.506,66	R\$ 7.506,66		
		3,143%			50%	50%		
02.06	JANELAS METÁLICAS / PVC/ ACRÍLICO	R\$ 47.125,61			R\$ 23.562,81	R\$ 23.562,81		
		9,866%			50%	50%		
02.07	REVESTIMENTOS	R\$ 64.554,04		R\$ 19.366,21	R\$ 38.732,42	R\$ 6.455,40		
		13,514%		30%	60%	10%		
02.08	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOL. E PEITORIS	R\$ 48.350,15	R\$ 4.835,02	R\$ 29.010,09	R\$ 14.505,04			
		10,122%	10%	60%	30%			
02.09	PINTURA	R\$ 8.622,12		R\$ 2.155,53	R\$ 3.017,74	R\$ 3.448,85		
		1,805%		25%	35%	40%		
02.10	INST. ELÉTR., TELEF., LÓGICA E PARA-RAIOS	R\$ 16.711,32			R\$ 10.862,36	R\$ 5.848,96		
		3,498%			65%	35%		
02.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	R\$ 26.803,81			R\$ 17.422,47	R\$ 9.381,33		
		5,611%			65%	35%		
02.12	COBERTURA E TELHADO	R\$ 106.377,40	R\$ 21.275,48	R\$ 79.783,05	R\$ 5.318,87			
		22,270%	20%	75%	5%			
03.01	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 48.783,74	R\$ 9.756,75	R\$ 17.074,31	R\$ 17.074,31	R\$ 4.878,37		
		10,213%	20%	35%	35%	10%		
03.02	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.011,65				R\$ 1.011,65		
		0,212%				100%		
VALOR TOTAL MENSAL(R\$)			R\$ 51.697,54	R\$ 182.629,88	R\$ 181.251,37	R\$ 62.094,03		
TOTAL DO MÊS (%)			10,82%	38,23%	37,95%	13,00%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			10,82%	49,06%	87,00%	100,00%		
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)			R\$ 51.697,54	R\$ 234.327,42	R\$ 415.578,79	R\$ 477.672,82		

Fazenda Rio Grande (PR), 10 de abril de 2026.

Sandro Teixeira Ribeiro
Eng. Civil Crea-PR 98.087/D