



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA WILLY MORAES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.929,56	13,32%	21.909,85	10,45%	18.114,17	8,64%	15.752,55	7,51%	15.752,55	7,51%	15.752,55	7,51%
2	TERRAPLENAGEM	128.512,58	21,75%	128.512,58	21,75%	166.887,56	28,25%	166.887,56	28,25%	-	-	-	-
3	DRENAGEM	-	-	-	-	167.187,25	41,86%	183.219,11	45,87%	-	-	-	-
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-	-	75.830,92	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO - SUB BASE E REFORÇO	-	-	-	-	-	-	425.935,01	16,66%	425.935,01	16,66%	577.694,04	22,59%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		156.442,13	2,29%	226.253,35	3,32%	352.188,97	5,16%	791.794,23	11,61%	441.687,56	6,48%	593.446,59	8,70%
ACUMULADO		156.442,13	2,29%	382.695,48	5,61%	734.884,45	10,78%	1.526.678,67	22,39%	1.968.366,24	28,86%	2.561.812,83	37,56%



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA WILLY

		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.752,55	7,51%	15.752,55	7,51%	15.752,55	7,51%	15.752,55	7,51%	15.752,55	7,51%	15.752,55	7,51%	209.726,55	3,08%
2	TERRAPLENAGEM	-		-		-		-		-		-		590.800,26	8,66%
3	DRENAGEM	-		-		-		-		49.012,36	12,27%	-		399.418,71	5,86%
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-		-		-		-		-		-		75.830,92	1,11%
5	PAVIMENTAÇÃO - SUB BASE E REFORÇO	1.127.258,90	44,09%	-		-		-		-		-		2.556.822,96	37,49%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BASE	-		479.258,57	50,00%	479.258,57	50,00%	-		-		-		958.517,14	14,05%
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REVESTIMENTO	-		-		-		953.802,53	50,00%	953.802,53	50,00%	-		1.907.605,06	27,97%
8	SINALIZAÇÃO	-		-		-		-		54.275,91	47,99%	58.823,05	52,01%	113.098,96	1,66%
9	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-		8.131,80	100,00%	8.131,80	0,12%
TOTAL		1.143.011,45	16,76%	495.011,12	7,26%	495.011,12	7,26%	969.555,08	14,22%	1.072.843,35	15,73%	82.707,40	1,21%	6.819.952,36	100,00%
ACUMULADO		3.704.824,28	54,32%	4.199.835,40	61,58%	4.694.846,52	68,84%	5.664.401,60	83,06%	6.737.244,96	98,79%	6.819.952,36	100,00%		

Santa Cruz do Sul, 20 de junho de 2024.

MARCOS HENRIQUE FISCHER
Eng.º Civil CREA RS224881

KARIANNE TADIEL PACHECO
Secretária Municipal de Planejamento e Governança