



OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA – BAIRRO MONTE VERDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	20.861,27	67,39%	3.364,92	10,87%	3.364,92	10,87%	3.364,92	10,87%	30.956,03	10,06%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.065,32	100,00%	-		-		-		3.065,32	1,00%
3	PISO QUADRA	13.260,20	11,21%	88.276,44	74,65%	16.721,86	14,14%	-		118.258,50	38,43%
4	PISO PASSEIO ENTORNO QUADRA	1.100,16	8,49%	6.215,13	47,96%	5.643,59	43,55%	-		12.958,88	4,21%
5	PINTURA	-		-		8.348,14	20,86%	31.671,08	79,14%	40.019,22	13,00%
6	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	-		-		33.057,39	44,26%	41.637,32	55,74%	74.694,71	24,27%
7	ILUMINAÇÃO	-		-		21.095,92	79,65%	5.388,96	20,35%	26.484,88	8,60%
8	SERVIÇOS FINAIS	-		-		-		1.314,08	100,00%	1.314,08	0,43%
TOTAL		38.286,95	12,44%	97.856,49	31,80%	88.231,82	28,67%	83.376,36	27,09%	307.751,62	100,00%
ACUMULADO		38.286,95	12,44%	136.143,44	44,24%	224.375,26	72,91%	307.751,62	100,00%		

Santa Cruz do Sul, 05 de Setembro de 2024.

KARINA PEITER RAMOS
Arq. e Urb. CAU A30227-9

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
Sec. Municipal de Planejamento e Governança