

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO:Cafezal do SUL

LOCAL DA OBRA: Estrada Pau D'Alho

OBJETO: Pavimentação Asfáltica Estrada Pau D'Alho

Data: 10/11/2025

CRONOGRAMA FISICO (%)																				
Item	GRUPO DE SERVIÇO	30 Dias			60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		Acumulado	
		Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Licitação e Contratação	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	Terraplenagem	78.375,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	39.187,50	50,00%	39.187,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	78.375,00
3	Pavimentação	574.025,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	143.506,42	25,00%	143.506,42	25,00%	143.506,42	25,00%	143.506,42	0,00%	0,00	100,00%	574.025,67
4	Ligantes Betuminosos	258.109,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,00%	85.176,14	33,00%	85.176,14	34,00%	87.757,23	0,00%	0,00	100,00%	258.109,51
5	Sinalização	13.281,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.281,04	100,00%	13.281,04
6	Serviços Complementares	143.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	71.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	71.600,00	100,00%	143.200,00
7	Administração Local	105.207,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,19%	18.085,50	15,17%	15.960,70	18,99%	19.978,41	18,99%	19.978,41	19,20%	20.203,90	10,46%	11.001,04	100,00%	105.207,96
8	Instalação do canteiro	55.185,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.185,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.185,66
9	Mobilização e Desmobilização	82.084,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	41.042,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	41.042,21	100,00%	82.084,42
		1.309.469,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,19%	225.100,87	15,17%	198.654,62	18,99%	248.660,97	18,99%	248.660,97	19,20%	251.467,55	10,46%	136.924,29	100,00%	1.309.469,26

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)																			
Item	PARTICIPAÇÃO		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		Acumulado
1	Estado			0,00		0,00		225.100,87		198.654,62		248.660,97		248.660,97		251.467,55		136.924,29	1.309.469,26
3	Sub-total			0,00		0,00		225.100,87		198.654,62		248.660,97		248.660,97		251.467,55		136.924,29	1.309.469,26

Eng Luiz Eduardo Candido
CREA/PR: 145164/D