



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1096458-12	964242/2024	MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - PADRÃO FNDE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA	5.991.797,12	% Período:	3,80%	4,47%	9,98%	14,58%	15,02%	12,58%	13,85%	12,15%	8,71%	4,85%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	590.814,01	% Período:	23,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%		
	PREENCHA ESTA LINHA -->			23,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%		
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	83.934,51	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES	168.461,78	% Período:		80,00%	20,00%									
					80,00%	20,00%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	1.078.571,60	% Período:			25,00%	50,00%	25,00%							
						25,00%	50,00%	25,00%							
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	208.475,47	% Período:				15,00%	40,00%	45,00%						
							15,00%	40,00%	45,00%						
1.6.	ESQUADRIAS	623.060,12	% Período:						10,00%	40,00%	30,00%	20,00%			
									10,00%	40,00%	30,00%	20,00%			
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	447.497,68	% Período:			25,00%	35,00%	25,00%	15,00%						
						25,00%	35,00%	25,00%	15,00%						
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	93.002,36	% Período:			80,00%		20,00%							
						80,00%		20,00%							
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	578.915,32	% Período:					35,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%			
								35,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%			
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	363.863,20	% Período:			15,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%				
						15,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%				
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	208.758,75	% Período:							30,00%	25,00%	40,00%	5,00%		
										30,00%	25,00%	40,00%	5,00%		
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	178.133,23	% Período:				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
							10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	44.762,87	% Período:					20,00%	20,00%	30,00%	25,00%	5,00%			
								20,00%	20,00%	30,00%	25,00%	5,00%			
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	201.944,88	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	105.222,59	% Período:						10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
									10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.955,93	% Período:				30,00%	30,00%			20,00%	20,00%			
							30,00%	30,00%			20,00%	20,00%			
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊND	76.875,61	% Período:					15,00%	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%			
								15,00%	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%			
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	346.795,39	% Período:						20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%		
									20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%		
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	22.274,25	% Período:						60,00%	40,00%					
									60,00%	40,00%					
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTI	76.424,96	% Período:							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
										20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	14.417,79	% Período:										100,00%		
													100,00%		
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAFI	38.429,10	% Período:		15,00%	10,00%				30,00%	20,00%	15,00%	10,00%		
					15,00%	10,00%				30,00%	20,00%	15,00%	10,00%		



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1096458-12	964242/2024	MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - PADRÃO FNDE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	193.895,53	% Período:					15,00%	15,00%			30,00%	40,00%		
								15,00%	15,00%			30,00%	40,00%		
1.24.	FECHAMENTO - MURO	235.716,42	% Período:	20,00%	15,00%				25,00%	25,00%			15,00%		
				20,00%	15,00%				25,00%	25,00%			15,00%		
1.25.	SERVIÇOS FINAIS	6.593,77	% Período:										100,00%		
												100,00%			
Total: R\$ 5.991.797,12															
				%:	3,80%	4,47%	9,98%	14,58%	15,02%	12,58%	13,85%	12,15%	8,71%	4,85%	
				Repass:	220.974,17	259.871,78	579.940,47	846.738,60	872.261,27	730.675,52	804.574,15	705.598,78	506.162,91	281.589,15	
				Contrapartida:	6.977,66	8.205,92	18.312,67	26.737,30	27.543,23	23.072,40	25.405,89	22.280,55	15.983,01	8.891,69	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	227.951,83	268.077,70	598.253,14	873.475,90	899.804,50	753.747,92	829.980,04	727.879,34	522.145,91	290.480,84	
				%:	3,80%	8,28%	18,26%	32,84%	47,86%	60,44%	74,29%	86,44%	95,15%	100,00%	
				Repass:	220.974,17	480.845,95	1.060.786,42	1.907.525,02	2.779.786,29	3.510.461,81	4.315.035,96	5.020.634,74	5.526.797,65	5.808.386,80	
				Contrapartida:	6.977,66	15.183,58	33.496,25	60.233,55	87.776,78	110.849,18	136.255,07	158.535,62	174.518,63	183.410,32	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	227.951,83	496.029,53	1.094.282,67	1.967.758,57	2.867.563,07	3.621.310,99	4.451.291,03	5.179.170,37	5.701.316,28	5.991.797,12	

PASSO DE TORRES / SC
Local
quinta-feira, 28 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Olavo de Oliveira Caruccio
CREA/CAU: A58220-4
ART/RRT: 15003324