

CRONOGRAMA							
OBRA:	Construção de vestiários e adequações nas instalações do Complexo Esportivo Municipal						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,68%	1.741,59	100,00% R\$ 1.741,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES	2,69%	6.917,22	100,00% R\$ 6.917,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURA E PAREDES	16,01%	41.148,17	50,00% R\$ 20.574,09	40,00% R\$ 16.459,27	10,00% R\$ 4.114,82	0,00% R\$ 0,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,01%	30.877,77	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 6.175,55	40,00% R\$ 12.351,11	40,00% R\$ 12.351,11
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,51%	11.588,09	20,00% R\$ 2.317,62	20,00% R\$ 2.317,62	50,00% R\$ 5.794,05	10,00% R\$ 1.158,81
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14,62%	37.567,82	20,00% R\$ 7.513,56	40,00% R\$ 15.027,13	40,00% R\$ 15.027,13	0,00% R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	20,85%	53.599,66	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 21.439,86	40,00% R\$ 21.439,86	20,00% R\$ 10.719,93
8	ESQUADRIAS	17,10%	43.955,92	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 21.977,96	10,00% R\$ 4.395,59	40,00% R\$ 17.582,37
9	LOUÇAS E COMPLEMENTOS	11,26%	28.947,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 28.947,36
10	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA	0,27%	692,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 692,75
	TOTAL SIMPLES	100,00%	257.036,35	15,20% R\$ 39.064,08	32,45% R\$ 83.397,39	24,56% R\$ 63.122,55	27,80% R\$ 71.452,33
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	257.036,35	15,20% R\$ 39.064,08	47,64% R\$ 122.461,47	72,20% R\$ 185.584,02	100,00% R\$ 257.036,35

Cordilheira Alta-SC, 07 de junho de 2024

Mireli Pezzini Rocha
Engenheira Civil