

Cronograma

OBRA: Fábrica de Cultura - Revitalização do Moinho São Domingos

ENDEREÇO: Avenida Fermino Tozzo

		Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	3.043.610,37	Parcela (%)	2,12%	15,73%	20,82%	8,13%	5,39%	6,28%	3,92%	3,89%
			Parcela (R\$)	64.488,85	478.738,29	633.714,65	247.540,33	164.091,52	191.053,59	119.256,51	118.353,22
			Acumulado (%)	2,12%	17,85%	38,67%	46,80%	52,19%	58,47%	62,39%	66,28%
			Acumulado (R\$)	64.488,85	543.227,13	1.176.941,78	1.424.482,12	1.588.573,64	1.779.627,23	1.898.883,74	2.017.236,97
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	57.912,23	Parcela (%)	54,36%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%
			Acumulado (%)	54,36%	57,62%	60,88%	64,14%	67,40%	70,66%	73,92%	77,18%
			Acumulado (R\$)	31.481,09	33.369,03	35.256,97	37.144,90	39.032,84	40.920,78	42.808,72	44.696,66
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	41.259,70	Parcela (%)	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%
			Acumulado (%)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	33.007,76	33.007,76	33.007,76	33.007,76	33.007,76	33.007,76	41.259,70	41.259,70
3	ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÕES DA ESTRUTURA METÁLICA	1.192.125,87	Parcela (%)	0,00%	40,00%	53,00%	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	476.850,35	1.108.677,06	1.192.125,87	1.192.125,87	1.192.125,87	1.192.125,87	1.192.125,87
4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	324.407,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	162.203,59	324.407,17	324.407,17	324.407,17	324.407,17
5	COBERTURA	190.022,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.018,16	190.022,70	190.022,70
6	DRENAGEM	59.165,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.332,03	59.165,04
7	PAREDES	475.601,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	22,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	32,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,06	47.560,13	152.192,40
8	PISOS	111.395,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	12,00%	12,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.367,43	13.367,43	13.367,43
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	101.252,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	4.158,82	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.639,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	44.871,06	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
13	FORRO E DIVISÓRIAS	75.927,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
14	ESQUADRIAS	181.355,08	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
15	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	85.685,57	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
16	ÁREA EXTERNA	80.996,86	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
17	LIMPEZA	3.834,62	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00

		Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	3.043.610,37	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	5,46% 166.162,25 71,74% 2.183.399,22	4,96% 151.077,02 76,70% 2.334.476,24	5,22% 158.883,47 81,92% 2.493.359,71	4,58% 139.481,72 86,50% 2.632.841,43	3,69% 112.285,76 90,19% 2.745.127,19	4,60% 139.869,88 94,79% 2.884.997,07	5,21% 158.613,30 100,00% 3.043.610,37
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	57.912,23	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	3,26% 80,44% 46.584,60	3,26% 83,70% 48.472,54	3,26% 86,96% 50.360,48	3,26% 90,22% 52.248,41	3,26% 93,48% 54.136,35	3,26% 96,74% 56.024,29	3,26% 100,00% 57.912,23
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	41.259,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 100,00% 41.259,70	0,00% 100,00% 41.259,70	0,00% 100,00% 41.259,70	0,00% 100,00% 41.259,70	0,00% 100,00% 41.259,70	0,00% 100,00% 41.259,70	0,00% 100,00% 41.259,70
3	ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÕES DA ESTRUTURA METÁLICA	1.192.125,87	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 100,00% 1.192.125,87	0,00% 100,00% 1.192.125,87	0,00% 100,00% 1.192.125,87	0,00% 100,00% 1.192.125,87	0,00% 100,00% 1.192.125,87	0,00% 100,00% 1.192.125,87	0,00% 100,00% 1.192.125,87

		Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15
4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	324.407,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	324.407,17	324.407,17	324.407,17	324.407,17	324.407,17	324.407,17	324.407,17
5	COBERTURA	190.022,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	190.022,70	190.022,70	190.022,70	190.022,70	190.022,70	190.022,70	190.022,70
6	DRENAGEM	59.165,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	59.165,04	59.165,04	59.165,04	59.165,04	59.165,04	59.165,04	59.165,04
7	PAREDES	475.601,26	Parcela (%)	29,00%	23,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	61,00%	84,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	290.116,77	399.505,06	475.601,26	475.601,26	475.601,26	475.601,26	475.601,26
8	PISOS	111.395,21	Parcela (%)	0,00%	24,00%	0,00%	30,00%	30,00%	4,00%	0,00%
			Acumulado (%)	12,00%	36,00%	36,00%	66,00%	96,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	13.367,43	40.102,28	40.102,28	73.520,84	106.939,40	111.395,21	111.395,21
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	101.252,56	Parcela (%)	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	60,00%	15,00%
			Acumulado (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	85,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	10.125,26	10.125,26	10.125,26	10.125,26	25.313,14	86.064,68	101.252,56
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	4.158,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,82
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.639,09	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	5.455,64	9.547,36	13.639,09	13.639,09	13.639,09	13.639,09	13.639,09
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	44.871,06	Parcela (%)	24,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,00%
			Acumulado (%)	24,00%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	10.769,05	19.743,27	19.743,27	19.743,27	19.743,27	19.743,27	44.871,06
13	FORRO E DIVISÓRIAS	75.927,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	51,00%	13,00%	36,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	51,00%	64,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	38.723,04	48.593,62	75.927,53	75.927,53	75.927,53
14	ESQUADRIAS	181.355,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	21,00%	52,00%	19,00%	8,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	21,00%	73,00%	92,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	38.084,57	132.389,21	166.846,67	181.355,08	181.355,08
15	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	85.685,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,00%	32,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.266,19	85.685,57

		Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15
16	ÁREA EXTERNA	80.996,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.996,86
17	LIMPEZA	3.834,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,62

Cordilheira Alta-SC, 12 de agosto de 2025
Local e Data

Resp. Técnico: Mireli Pezzini Rocha