

OBRA:	43 - Construção de vestiários e adequações nas instalações do Complexo Esportivo Municipal						
ENDEREÇO:							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,70%	2.499,34	100,00% R\$ 2.499,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES	3,07%	10.905,46	50,00% R\$ 5.452,73	50,00% R\$ 5.452,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURA, PAREDES E PISOS	9,41%	33.399,63	100,00% R\$ 33.399,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,54%	58.708,33	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 5.870,83	40,00% R\$ 23.483,33	50,00% R\$ 29.354,17
5	ENTRADA DE ENERGIA	3,01%	10.697,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.697,43
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,55%	9.059,38	20,00% R\$ 1.811,88	80,00% R\$ 7.247,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9,82%	34.854,93	20,00% R\$ 6.970,99	20,00% R\$ 6.970,99	40,00% R\$ 13.941,97	20,00% R\$ 6.970,99
8	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	24,35%	86.452,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 43.226,31	50,00% R\$ 43.226,31
9	ESQUADRIAS	20,81%	73.898,51	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 59.118,81	20,00% R\$ 14.779,70	0,00% R\$ 0,00
10	LOUÇAS E COMPLEMENTOS	8,79%	31.196,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 12.478,60	20,00% R\$ 6.239,30
11	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA	0,94%	3.354,47	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.354,47
	TOTAL SIMPLES	100,00%	355.026,59	14,12% R\$ 50.134,56	23,85% R\$ 84.660,86	30,39% R\$ 107.909,91	28,12% R\$ 99.842,66
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	355.026,59	14,12% R\$ 50.134,56	37,97% R\$ 134.795,42	68,36% R\$ 242.705,33	96,49% R\$ 342.547,99

Cordilheira Alta-SC, abril 2026  
Local e Data

Resp. Técnico: Mireli Pezzini Rocha  
Crea 123037-7