

Obra
Rua Francisco Goetten

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2025 - Santa Catarina

B.D.I.
21,1%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		R\$ 1.593,69	R\$ 1.593,69					
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		R\$ 3.996,30	R\$ 666,05	R\$ 666,05	R\$ 666,05	R\$ 666,05	R\$ 666,05	R\$ 666,05
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		R\$ 22.012,89	R\$ 3.668,82	R\$ 3.668,82	R\$ 3.668,82	R\$ 3.668,82	R\$ 3.668,82	R\$ 3.668,82
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%			30,00%	35,00%		35,00%
		R\$ 3.186,26			R\$ 955,88	R\$ 1.115,19		R\$ 1.115,19
5	TERRAPLENAGEM	100,00%	80,00%	20,00%				
		R\$ 45.134,62	R\$ 36.107,70	R\$ 9.026,92				
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%		15,00%	25,00%	40,00%	20,00%	
		R\$ 227.248,25		R\$ 34.087,24	R\$ 56.812,06	R\$ 90.899,30	R\$ 45.449,65	
7	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%			20,00%
		R\$ 72.931,56	R\$ 21.879,47	R\$ 21.879,47	R\$ 14.586,31			R\$ 14.586,31
8	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	100,00%					40,00%	60,00%
		R\$ 114.098,64					R\$ 45.639,46	R\$ 68.459,18
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10000,00%						100,00%
		R\$ 6.648,40						R\$ 6.648,40
Porcentagem			12,86%	13,95%	15,44%	19,39%	19,21%	19,15%
Custo			R\$ 63.915,72	R\$ 69.328,49	R\$ 76.689,12	R\$ 96.349,36	R\$ 95.423,97	R\$ 95.143,94
Porcentagem Acumulado			12,86%	26,82%	42,25%	61,64%	80,85%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 63.915,72	R\$ 133.244,21	R\$ 209.933,33	R\$ 306.282,69	R\$ 401.706,66	R\$ 496.850,60