

		Obra:			
		Praça Plínio Fuzinatto - Banheiros			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 14.583,31	33,36% 4.864,99	33,32% 4.859,16	33,32% 4.859,16
2	BANHEIROS	100,00% 250.291,83	31,72% 79.394,94	37,53% 93.927,63	30,75% 76.969,26
2.1	Estrutura	100,00% 47.749,04	100,00% 47.749,04		
2.2	Cobertura	100,00% 31.645,90	100,00% 31.645,90		
2.3	Pergolados	100,00% 10.270,27			100,00% 10.270,27
2.4	Pisos internos	100,00% 8.571,50		100,00% 8.571,50	
2.5	Paredes	100,00% 27.904,47		100,00% 27.904,47	
2.6	Revestimentos	100,00% 58.188,40		80,00% 46.550,72	20,00% 11.637,68
2.7	ESQUADRIAS	100,00% 9.575,75			100,00% 9.575,75
2.8	Instalações de acessibilidade	100,00% 6.971,26			100,00% 6.971,26
2.9	Instalações sanitárias	100,00% 20.773,69		30,00% 6.232,11	70,00% 14.541,58
2.10	Instalações hidráulicas	100,00% 4.013,73		30,00% 1.204,12	70,00% 2.809,61
2.11	Louças e metais	100,00% 13.175,60			100,00% 13.175,60
2.12	Pisos externos	100,00% 4.522,79			100,00% 4.522,79
2.13	Instalações Elétricas	100,00% 6.929,43		50,00% 3.464,72	50,00% 3.464,72
3	PAISAGISMO	100,00% 685,63			100,00% 685,63
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 507,79			100,00% 507,79
Porcentagem			31,67%	37,13%	31,2%
Custo			84.259,93	98.786,78	83.021,83
Porcentagem Acumulado			31,67%	68,8%	100,0%
Custo Acumulado			84.259,93	183.046,71	266.068,56
Ipuaçu, 25/08/2026					
Tania Mara Baldissera Engenheira Civil - CREA/SC 133907-5 Associação dos Municípios do Alto Irani		Eliton Sutil Engenheiro Eletricista - CREA/SC 115.861-6 Associação dos Municípios do Alto Irani			