

OBRA: CENTRO DE RESERVAÇÃO COM RESERVATÓRIO 100M³ NO ASSENTAMENTO ASES DO ARAGUAIA COM CASA DE QUIMICA, CASA ELÉTRICA, BANHEIRO, DISPOSITIVOS DE MACROMEDICÃO E IMPLANTAÇÃO DE 500 METROS DE REDE DE ÁGUA  
 ENDEREÇO: RUA JK, QUADRA 65, LOTE 01, SETOR ALTO PARAÍSO  
 CIDADE: DOVERLÂNDIA - GO  
 TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2025-ONERADO E SINAPI - DEZEMBRO/2025-SEM DESONERAÇÃO

DATA: 30/03/2026



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.387,28	1,35%	R\$ 11.387,28	1,35%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	R\$ 34.050,23	4,02%	R\$ 34.050,23	4,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 119.950,39	14,18%	R\$ 59.975,20	7,09%	R\$ 59.975,20	7,09%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1.4	RESERVATÓRIO 50 M³	R\$ 223.356,85	26,40%		0,00%		0,00%	R\$ 111.678,43	13,20%	R\$ 111.678,43	13,20%		0,00%		0,00%
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.578,47	0,42%		0,00%		0,00%	R\$ 3.578,47	0,42%		0,00%		0,00%		0,00%
1.6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 19.365,49	2,29%		0,00%	R\$ 6.455,16	0,76%	R\$ 6.455,16	0,76%	R\$ 6.455,16	0,76%		0,00%		0,00%
1.7	COBERTURAS E FORROS	R\$ 13.189,54	1,56%		0,00%		0,00%	R\$ 13.189,54	1,56%		0,00%		0,00%		0,00%
1.8	ESQUADRIAS	R\$ 14.082,84	1,66%		0,00%		0,00%	R\$ 14.082,84	1,66%		0,00%		0,00%		0,00%
1.9	REVESTIMENTOS	R\$ 17.901,26	2,12%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 17.901,26	2,12%		0,00%
1.10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.817,75	0,92%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 7.817,75	0,92%		0,00%
1.11	PINTURAS	R\$ 8.963,16	1,06%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 8.963,16	1,06%		0,00%
1.12	ELÉTRICA	R\$ 14.104,96	1,67%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 7.052,48	0,83%	R\$ 7.052,48	0,83%		0,00%
1.13	HIDRÁULICA	R\$ 234.769,32	27,75%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 234.769,32	27,75%		0,00%		0,00%
1.14	ESGOTO	R\$ 14.037,33	1,66%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 14.037,33	1,66%		0,00%		0,00%
1.15	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.400,46	0,17%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 1.400,46	0,17%
1.16	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 108.052,26	12,77%	R\$ 18.008,71	2,13%	R\$ 18.008,71	2,13%	R\$ 18.008,71	2,13%	R\$ 18.008,71	2,13%	R\$ 18.008,71	2,13%	R\$ 18.008,71	2,13%
		<b>R\$ 846.007,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.421,41</b>	<b>14,59%</b>	<b>R\$ 84.439,07</b>	<b>9,98%</b>	<b>R\$ 166.993,15</b>	<b>19,74%</b>	<b>R\$ 392.001,43</b>	<b>46,34%</b>	<b>R\$ 59.743,35</b>	<b>7,06%</b>	<b>R\$ 19.409,17</b>	<b>2,29%</b>
		<b>R\$ 846.007,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.421,41</b>	<b>14,59%</b>	<b>R\$ 207.860,48</b>	<b>24,57%</b>	<b>R\$ 374.853,63</b>	<b>44,31%</b>	<b>R\$ 766.855,06</b>	<b>90,64%</b>	<b>R\$ 826.598,41</b>	<b>97,71%</b>	<b>R\$ 846.007,58</b>	<b>100,00%</b>

Nome: João Igor Crucili  
 CREA/CAU: 1018654585/D-Go