

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
CNPJ: 00.097.857/0001-71

OBRA: CONSTRUÇÃO BOSQUE

Local: Equipamento Público Comunitário, Setor de Industria, Santo Antônio do Descoberto - Goiás

Cliente: Prefeitura Municipal De Santo Antônio do Descoberto

Autor: Hevilyng Cristyna M. Ribeiro

Bancos

SINAPI - 02/2026 - Goiás 23,91%

AGETOP CIVIL - 12/2025 -

Goiás

AGETOP RODOVIARIA -

04/2025 - Goiás

B.D.I.

23,91%

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: 108,78%

Mensalista: 67,21%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		976.26	976.26				
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	100,00%	30,00%	13,33%	13,33%	13,34%	30,00%
		17.987.07	5.396.12	2.397.68	2.397.68	2.399.48	5.396.12
3	PISTA DE CAMINHADA	100,00%	20,00%	80,00%			
		209.317.61	41.863.52	167.454.09			
4	GRAMA	100,00%			100,00%		
		49.911.99			49.911.99		
5	FECHAMENTO EXTERNO	100,00%			30,00%	70,00%	
		248.220.14			74.466.04	173.754.10	
6	ENTRADA DO ECOPARK	100,00%				80,00%	20,00%
		64.962.69				51.970.15	12.992.54
7	CALÇADA	100,00%				80,00%	20,00%
		54.662.23				43.729.78	10.932.45
8	INSTALAÇÕES ELETRICA	100,00%				100,00%	
		162.943.55				162.943.55	
9	PLACA DE INAUGURAÇÃO	100,00%					100,00%
		715.17					715.17
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	20,00%	15,00%	45,00%	10,00%
		109.112.00	10.911.20	21.822.40	16.366.80	49.100.40	10.911.20
Porcentagem			6,44%	20,86%	15,58%	52,67%	4,46%
Custo			59.147,10	191.674,16	143.142,50	483.897,45	40.947,47
Porcentagem Acumulado			6,44%	27,3%	42,88%	95,54%	100,0%
Custo Acumulado			59.147,10	250.821,26	393.963,76	877.861,21	918.808,71

Hevilyng Cristyna M. Ribeiro
Engenheira Civil
CREA 28584/D-DF