



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1107509-44/2025	991656/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	RECAPEAMENTO EM CBUQ	DIVERSAS VIAS DO SETOR CENTRAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	RECUPERAÇÃO DE VIAS COM CBUQ	1.328.810,21	% Período:	3,31%	36,01%	60,68%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.751,12	% Período:	76,19%		23,81%									
1.2.	LIMPEZA DE VIAS E TAPA BURACO	106.546,26	% Período:	27,37%		72,63%									
1.3.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	12.680,73	% Período:		44,84%	55,16%									
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL	113.867,01	% Período:			100,00%									
1.5.	CALÇADA (PASSEIO PUBLICO)	474.098,09	% Período:	0,28%	99,72%										
1.6.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ E=	596.138,72	% Período:			100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL	7.728,28	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 1.328.810,21				%:	3,31%	36,01%	60,68%								
Período:	Repasso:	32.267,62	350.953,22	591.437,16											
	Contrapartida:	11.724,78	127.522,53	214.904,90											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	43.992,40	478.475,76	806.342,05											
Acumulado:	%:	3,31%	39,32%	100,00%											
	Repasso:	32.267,62	383.220,84	974.658,00											
	Contrapartida:	11.724,78	139.247,31	354.152,21											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	43.992,40	522.468,16	1.328.810,21											

SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Local

quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL ÁVILA CINTRA
CREA/CAU: 1019799811 D-GO
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL AVILA CINTRA
Data: 15/10/2026 09:57:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>