

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
CNPJ: 00.097.857.0001-71

Obra
REFORMA DO CAMPO CASCALHÃO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 08/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		24.888.10	24.888.10			
2	LIMPEZA DE TERRENO	100,00%	100,00%			
		27.372.45	27.372.45			
3	SUPRESSÃO VEGETAL	100,00%	50,00%	50,00%		
		30.256.17	15.128.09	15.128.09		
4	DRENAGEM PROFUNDA (CAMPO)	100,00%		100,00%		
		81.137.96		81.137.96		
5	PREPARAÇÃO DE SOLO E PLANTIO DE GRAMA	100,00%		50,00%	50,00%	
		289.355.00		144.677.50	144.677.50	
6	CERCAMENTO LATERAL COM ALAMBRADO PADRÃO GOINFRA	100,00%		50,00%	50,00%	
		114.724.09		57.362.05	57.362.05	
7	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL PARA PROTEÇÃO POSTERIOR AOS GOLS 8M DE ALTURA	100,00%				100,00%
		209.095,73				209.095,73
8	REFORMA E PINTURA DE ARQUIBANCADAS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		55.460.16		11.092.03	27.730.08	16.638.05
9	PASSEIO PÚBLICO - CONCRETO DESEMPENADO ESP=7,0CM	100,00%			50,00%	50,00%
		102.546.92			51.273.46	51.273.46
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%	
		176.859.01	53.057.70	70.743.60	53.057.70	
11	INSTALAÇÃO DE GOLS	100,00%				100,00%
		10.876.87				10.876.87
12	PINTURA DE BANCO DE RESERVAS	100,00%				100,00%
		1.207.68				1.207.68
13	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		61.416.40	15.354.10	15.354.10	15.354.10	15.354.10
Porcentagem			11,46%	33,37%	29,48%	25,69%
Custo			135.800,43	395.495,32	349.454,88	304.445,88
Porcentagem Acumulado			11,46%	44,83%	74,31%	100,0%
Custo Acumulado			135.800,43	531.295,75	880.750,63	1.185.196,54

RAFAEL ÁVILA CINTRA
ENG. CIVIL CREA 1019799811 D-GO