

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
CNPJ: 00.097.857.0001-71

Obra
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO
JARDIM DE ALÁ LOTE 02

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2025 -
Goiás
AGETOP RODOVIARIA -
04/2025 - Goiás

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		17.270,88	4.317,72	4.317,72	4.317,72	4.317,72
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 3,00 CM	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		1.038.713,56	260.089,14	260.089,14	260.089,14	260.089,14
3	GUIA MEIO FIO	100,00%			50,00%	50,00%
		277.861,38			138.930,69	138.930,69
Porcentagem			19,8%	19,8%	30,2%	30,2%
Custo			264.406,86	264.406,86	403.337,55	403.337,55
Porcentagem Acumulado			19,8%	39,6%	69,8%	100,0%
Custo Acumulado			264.406,86	528.813,72	932.151,27	1.333.845,82

RAFAEL ÁVILA CINTRA
ENG. CIVIL CREA 1019799811 D-GO