



Obra
Execução de obra de pavimentação de via interna em paralelepípedo e bloco de concreto intertravado para acesso a Central de Gases

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
21,58%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Administração da Obra	100,00% 11.694,82	50,00% 5.847,41	50,00% 5.847,41
2	Construção de Bueiro	100,00% 7.456,09	100,00% 7.456,09	
3	Tubulação de Esgoto Cloacal	100,00% 4.174,97	100,00% 4.174,97	
4	Alargamento de Pista em Paralelepipedo	100,00% 15.345,08	30,00% 4.603,52	70,00% 10.741,56
5	Travamento do Meio-fio	100,00% 3.587,19	100,00% 3.587,19	
6	Canaleta em Concreto	100,00% 7.570,34	100,00% 7.570,34	
7	Calçamento em Paralelepípedo entre Cantina e Vinhedos	100,00% 75.208,71	30,00% 22.562,61	70,00% 52.646,10
8	Dreno de Brita na Central de Gases	100,00% 12.292,41	100,00% 12.292,41	
9	Calçamento em Pavs na Central de Gases	100,00% 33.425,37	30,00% 10.027,61	70,00% 23.397,76
10	Alargamento do Acesso à Central de Gases	100,00% 3.754,49		100,00% 3.754,49
11	Muro de Arrimo	100,00% 282,70		100,00% 282,70
Porcentagem			44,69%	55,31%
Custo			78.122,15	96.670,01
Porcentagem Acumulado			44,69%	100,0%
Custo Acumulado			78.122,15	174.792,17