



Obra

REVITALIZAR SPDA E ATERRAMENTO DA KF E KT-RADAR DA EACEA-RTE SINAPI - 05/2024 - Piauí
(PI) - LOG 04357_04447_v0_CCPRB

Bancos

SICRO3 - 01/2024 - Piauí
SICRO2 - 11/2016 - Piauí
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas
Gerais
LOG 04357_04447_v0_CCPRB

B.D.I.

Padrão - 31,0%
Equipamento para Aquisição
Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 47,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	100,00% 24.673,90	30,00% 7.402,17	40,00% 9.869,56	30,00% 7.402,17						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 22.379,00	30,00% 6.713,70	40,00% 8.951,60	30,00% 6.713,70						
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 15.819,31		50,00% 7.909,66	50,00% 7.909,66						
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	100,00% 17.673,54		50,00% 8.836,77	50,00% 8.836,77						
5	REDES PLUVIAIS	100,00% 14.893,08		50,00% 7.446,54	50,00% 7.446,54						
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 444.342,46		10,00% 222.171,23	10,00% 44.434,25	10,00% 44.434,25	10,00% 44.434,25	10,00% 44.434,25	5,00% 22.217,12	5,00% 22.217,12	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 8.271,15		10,00% 827,12	15,00% 1.240,67	15,00% 1.240,67	15,00% 1.240,67	15,00% 1.240,67	15,00% 1.240,67	15,00% 1.240,67	
8	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 50.555,11	10,00% 5.055,51	12,00% 6.066,61	12,00% 6.066,61	12,00% 6.066,61	12,00% 6.066,61	12,00% 6.066,61	12,00% 6.066,61	10,00% 5.055,51	8,00% 4.044,41
Porcentagem			3,2%	45,45%	15,04%	8,64%	8,64%	8,64%	4,93%	4,76%	0,68%
Custo			19.171,38	272.079,08	90.050,37	51.741,53	51.741,53	51.741,53	29.524,41	28.513,31	4.044,41
Porcentagem Acumulado			3,2%	48,65%	63,7%	72,34%	80,99%	89,63%	94,56%	99,32%	100,0%
Custo Acumulado			19.171,38	291.250,46	381.300,83	433.042,36	484.783,89	536.525,42	566.049,83	594.563,14	598.607,55

Vinicius Machado Moreira
Outros



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo V.1 – Cronograma físico-financeiro
Data/Hora de Criação:	12/11/2024 16:47:49
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	6877794f6e8950dc0fa3bab092d5df40
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 16/01/2025 às 09:56:44 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO no dia 16/01/2025 às 10:52:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDREZA DE ALBUQUERQUE GOMES DE SANTANA no dia 16/01/2025 às 11:12:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 16/01/2025 às 12:10:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ROBSON FERNANDES LARANJEIRA no dia 16/01/2025 às 12:50:38 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ANDRESA LYDIA DA SILVA FIRMINO LINS no dia 17/01/2025 às 12:03:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CIRO APPIP LAMBIASE no dia 19/01/2025 às 14:04:53 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO