



Obra

Manutenção/Reparação do muro Perimetral do Conjunto Habitacional Bartolomeu de Gusmão. FASE 2

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Norte
ORSE - 11/2025 – Sergipe.

B.D.I.

22,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Serviços Técnico - Profissionais	100,00% 30.569,45	50,00% 15.284,73	50,00% 15.284,73
2	Serviços Preliminares	100,00% 8.109,90	50,00% 4.054,95	50,00% 4.054,95
3	Ligações Provisórias	100,00% 1.327,49	100,00% 1.327,49	
4	Acessórios Provisórios	100,00% 24.562,30	50,00% 12.281,15	50,00% 12.281,15
5	Placas	100,00% 3.447,00	100,00% 3.447,00	
6	Demolições e Remoções	100,00% 9.040,04	65,00% 5.876,03	35,00% 3.164,01
7	Fundações e Estruturas	100,00% 256.086,37	35,00% 89.630,23	65,00% 166.456,14
8	Serviços Complementares	100,00% 1.730,60		100,00% 1.730,60
Porcentagem			39,39%	60,61%
Custo			131.901,57	202.971,57
Porcentagem Acumulado			39,39%	100,0%
Custo Acumulado			131.901,57	334.873,15

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%