



Obra

SCPRB - AMPLIAR O GALPÃO E-40 E REFORMAR OS BANHEIROS, O FORRO E A COBERTURA DO GALPÃO E-15 DO CINDACTA III

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco
SICRO2 - 11/2016 - Pernambuco
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 022 - Ceará

B.D.I.

19,2%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Cronograma Físico e Financeiro												
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00% 17.149,47	50,00% 8.574,74	50,00% 8.574,74								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 54.030,74		30,00% 16.209,22	45,00% 24.313,83	13,00% 7.024,00	2,00% 1.080,61	2,00% 1.080,61	2,00% 1.080,61	2,00% 1.080,61	2,00% 1.080,61	2,00% 1.080,61
3	GALPÃO E-40	100,00% 671.933,54			5,00% 33.596,68	15,00% 100.790,03	25,00% 167.983,39	25,00% 167.983,39	15,00% 100.790,03	10,00% 67.193,35	5,00% 33.596,68	
4	GALPÃO E-15	100,00% 316.856,92			5,00% 15.842,85	25,00% 79.214,23	40,00% 126.742,77	15,00% 47.528,54	10,00% 31.685,69	5,00% 15.842,85		
5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 84.268,01	1,00% 842,68	2,00% 1.685,36	6,00% 5.056,08	17,00% 14.325,56	27,00% 22.752,36	20,00% 16.853,60	12,00% 10.112,16	10,00% 8.426,80	3,00% 2.528,04	2,00% 1.685,36
Porcentagem			0,82%	2,31%	6,89%	17,6%	27,84%	20,4%	12,56%	8,09%	3,25%	0,24%
Custo			9.417,41	26.469,31	78.809,43	201.353,81	318.559,13	233.446,13	143.668,49	92.543,61	37.205,33	2.765,97
Porcentagem Acumulado			0,82%	3,14%	10,02%	27,62%	55,46%	75,86%	88,42%	96,51%	99,76%	100,0%
Custo Acumulado			9.417,41	35.886,72	114.696,15	316.049,96	634.609,09	868.055,22	1.011.723,71	1.104.267,32	1.141.472,65	1.144.238,68

Camila de Melo Tavares
Setor de Engenharia