

	OBRA: ADEQUAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES - TELEMÁTICA DA EsFCEX/CMS		
	PROJETO N°: 202206004	ÁREA EQUIVALENTE (m²): 94,55	
	OM: EsFCEX/CMS	RM: 6ª RM	N° OPUS: 202206000002
	LOCAL: SALVADOR - BA	DATA: 17/02/2023	BDI: 27,94% (Mat e Mdo)
	ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2022 - Bahia ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará			Mês/Ano: 02/2023

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			APOIO À OBRA								31.485,01	50,96 %
1.1			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								3.426,52	5,55 %
1.1.1	CIVIL05_02/2023	Próprio	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	m²	24	5,63	5,66	11,29	135,12	135,84	270,96	0,44 %
1.1.2	CIVIL04_02/2023	Próprio	As Built - PROJETO ""AS BUILT"" CFTV	m²	24	7,44	5,65	13,09	178,56	135,60	314,16	0,51 %
1.1.3	CIVIL02_02/2023	Próprio	ATESTADO PPRA/PGR (NR9) - ANUAL	Unidade	1	582,46	837,87	1.420,33	582,46	837,87	1.420,33	2,30 %
1.1.4	CIVIL03_02/2024	Próprio	ATESTADO PCMSO (NR7) - ANUAL	Unidade	1	1.421,07	0,00	1.421,07	1.421,07	0,00	1.421,07	2,30 %
1.2			MÃO DE OBRA INDIRETA								19.580,21	31,69 %
1.2.1	ADAPT MINDELO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CONJUNTO	1	15.126,36	4.453,85	19.580,21	15.126,36	4.453,85	19.580,21	31,69 %
1.3			TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS								0,00	0,00 %
1.4			CANTEIRO DE OBRAS								8.033,64	13,00 %
1.4.1	CIVIL01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1	40,05	687,15	727,20	40,05	687,15	727,20	1,18 %
1.4.2	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3	0,00	1.431,69	1.431,69	0,00	4.295,07	4.295,07	6,95 %
1.4.3	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	480	0,34	2,34	2,68	163,20	1.123,20	1.286,40	2,08 %
1.4.4	10555	ORSE	Consumo de energia elétrica	mês	3	0,00	180,00	180,00	0,00	540,00	540,00	0,87 %
1.4.5	10554	ORSE	Água - dispêndio mensal	mês	3	0,00	394,99	394,99	0,00	1.184,97	1.184,97	1,92 %
1.5			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO								379,09	0,61 %
1.5.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,58	11,60	49,05	60,65	64,72	273,70	338,42	0,55 %
1.5.2	12631	ORSE	Retirada de divisória tipo naval	m²	1	21,30	4,30	25,60	21,30	4,30	25,60	0,04 %
1.5.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,81	5,14	3,19	8,33	9,30	5,77	15,07	0,02 %
1.6			EQUIPAMENTOS ALUGADOS								65,55	0,11 %
1.6.1	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6	1,55	7,25	8,80	9,30	43,50	52,80	0,09 %
1.6.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	0,9	10,48	3,69	14,17	9,43	3,32	12,75	0,02 %
2			EDIFICAÇÃO								29.968,61	48,50 %

	OBRA: ADEQUAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES - TELEMÁTICA DA EsFCEEx/CMS		
	PROJETO N°: 202206004		ÁREA EQUIVALENTE (m²): 94,55
	OM: EsFCEEx/CMS		RM: 6ª RM N° OPUS: 202206000002
	LOCAL: SALVADOR - BA		DATA: 17/02/2023 BDI: 27,94% (Mat e Mdo)
	ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2022 - Bahia ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará			Mês/Ano: 02/2023

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra e Equipamento

2.1			PISOS/SOLEIRAS/RODAPES/DEGRAUS									11.832,04	19,15 %
2.1.1	98678	SINAPI	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020	m²	23,48	9,59	494,33	503,92	225,17	11.606,87		11.832,04	19,15 %
2.2			ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO									265,10	0,43 %
2.2.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,38	52,92	58,47	111,39	125,94	139,16		265,10	0,43 %
2.3			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS									343,23	0,56 %
2.3.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4,76	3,44	3,58	7,02	16,37	17,04		33,41	0,05 %
2.3.2	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	4,76	23,16	41,93	65,09	110,24	199,58		309,82	0,50 %
2.4			ESQUADRIAS/FERRAGENS/ARMÁRIOS EMBUTIDOS									4.288,19	6,94 %
2.4.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	180,49	1.026,49	1.206,98	180,49	1.026,49		1.206,98	1,95 %
2.4.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,9	12,18	204,09	216,27	47,50	795,95		843,45	1,37 %
2.4.3	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	168,66	950,22	1.118,88	337,32	1.900,44		2.237,76	3,62 %
2.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CFTV									9.000,67	14,57 %
2.5.1	98294	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	21,92	0,50	4,50	5,00	10,96	98,64		109,60	0,18 %
2.5.2	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	9,12	9,82	20,03	29,85	89,55	182,68		272,23	0,44 %
2.5.3	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8	10,34	29,64	39,98	82,72	237,12		319,84	0,52 %
2.5.4	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	2	7,62	25,31	32,93	15,24	50,62		65,86	0,11 %

	OBRA: ADEQUAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES - TELEMÁTICA DA EsFCEX/CMS		
	PROJETO N°: 202206004		ÁREA EQUIVALENTE (m²): 94,55
	OM: EsFCEX/CMS	RM: 6ª RM	N° OPUS: 202206000002
	LOCAL: SALVADOR - BA	DATA: 17/02/2023	BDI: 27,94% (Mat e Mdo)
	ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2022 - Bahia ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará			Mês/Ano: 02/2023

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra e Equipamento

2.5.5	C3973 SEINFRA	CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA	UN	2	18,15	759,96	778,11	36,30	1.519,92	1.556,22	2,52 %
2.5.6	4231 ORSE	Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento e instalação	Un	3	0,00	33,32	33,32	0,00	99,96	99,96	0,16 %
2.5.7	ADAPT da Próprio ORSE (12462)	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 1"	un	6	8,57	19,60	28,17	51,42	117,60	169,02	0,27 %
2.5.8	LCCA - 012 Próprio	ADAPT SETOP (ED-19510) - ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150X75 CHAPA 18 SEM TAMPA #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, SEM TAMPA, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	15,9	15,86	84,29	100,15	252,17	1.340,21	1.592,38	2,58 %
2.5.9	100555 SINAPI	RACK ABERTO EM COLUMNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1	30,66	1.347,26	1.377,92	30,66	1.347,26	1.377,92	2,23 %
2.5.10	693 ORSE	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	2	70,57	92,16	162,73	141,14	184,32	325,46	0,53 %
2.5.11	C4048 SEINFRA	MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", PORTA PARALELA - INSTALADO	UN	1	18,15	1.439,02	1.457,17	18,15	1.439,02	1.457,17	2,36 %
2.5.12	C4050 SEINFRA	GRAVADOR DE VÍDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS - INSTALADO	UN	1	18,15	1.636,86	1.655,01	18,15	1.636,86	1.655,01	2,68 %
2.6		PINTURAS								3.341,27	5,41 %
2.6.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	152,13	0,84	1,91	2,75	127,78	290,57	418,35	0,68 %
2.6.2	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	50,71	6,84	8,50	15,34	346,85	431,04	777,89	1,26 %
2.6.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	152,13	4,09	10,01	14,10	622,21	1.522,82	2.145,03	3,47 %
2.7		COBERTURA								898,11	1,45 %
2.7.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	m²	23,48	14,71	23,54	38,25	345,39	552,72	898,11	1,45 %
3		FINALIZAÇÃO								331,87	0,54 %
3.1		LIMPEZA								331,87	0,54 %
3.1.1	Adapt_SINA PI 9537	LIMPEZA GERAL	m²	94,55	1,49	2,02	3,51	140,87	191,00	331,87	0,54 %

Totais -> 21.133,46 40.652,03 61.785,49

Total sem BDI 61.785,49
Total do BDI 17.262,86
Total Geral 79.048,35

Salvador, 17 de fevereiro de 2023



MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP

CNPJ: 14.977.470/0001-14

DANIELLE MINDÊLO DE SOUZA SANTOS DIRETORA