

	OBRA: ADEQUAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES - TELEMÁTICA DA EsFCEx/CMS		
	PROJETO Nº: 202206004	ÁREA EQUIVALENTE (m²): 94,55	BDI: 27,94% (Mat e Mdo)
	OM: EsFCEx/CMS	RM: 6ª RM	
	LOCAL: SALVADOR - BA	DATA: 17/02/2023	
	ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2022 - Bahia ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará			

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Orçamento				Peso (%)
		1° mês	2° mês	3° mês	Valor	
1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50%	30%	20%	100%	5,55
		R\$ 1.713,26	R\$ 1.027,96	R\$ 685,30	3.426,52	
1.2	MÃO DE OBRA INDIRETA	30%	35%	35%	100%	31,69
		R\$ 5.874,06	R\$ 6.853,07	R\$ 6.853,07	19.580,21	
1.3	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	0%	0%	0%	100%	0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
1.4	CANTEIRO DE OBRAS	70%	20%	10%	100%	13,00
		R\$ 5.623,55	R\$ 1.606,73	R\$ 803,36	8.033,64	
1.5	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	60%	30%	10%	100%	0,61
		R\$ 227,45	R\$ 113,73	R\$ 37,91	379,09	
1.6	EQUIPAMENTOS ALUGADOS	50%	50%	0%	100%	0,11
		R\$ 32,78	R\$ 32,78	R\$ 0,00	65,55	
2.1	PISOS/SOLEIRAS/RODAPES/DEGRAUS	60%	30%	10%	100%	19,15
		R\$ 7.099,22	R\$ 3.549,61	R\$ 1.183,20	11.832,04	
2.2	ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO	50%	50%	0%	100%	0,43
		R\$ 132,55	R\$ 132,55	R\$ 0,00	265,10	
2.3	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	0%	100%	0%	100%	0,56
		R\$ 0,00	R\$ 343,23	R\$ 0,00	343,23	
2.4	ESQUADRIAS/FERRAGENS/ARMÁRIOS EMBUTIDOS	0%	100%	0%	100%	6,94
		R\$ 0,00	R\$ 4.288,19	R\$ 0,00	4.288,19	
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CFTV	30%	70%	0%	100%	14,57
		R\$ 2.700,20	R\$ 6.300,47	R\$ 0,00	9.000,67	
2.6	PINTURAS	0%	70%	30%	100%	5,41
		R\$ 0,00	R\$ 2.338,89	R\$ 1.002,38	3.341,27	
2.7	COBERTURA	0%	80%	20%	100%	1,45
		R\$ 0,00	R\$ 718,49	R\$ 179,62	898,11	
3.1	LIMPEZA	0%	0%	100%	100%	0,54
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,87	331,87	
Total por mês		23.403,08	27.305,69	11.076,73	61.785,49	100,00
Acumulado		37,88%	82,07%	100,00%		
		23.403,08	50.708,76	61.785,49	61.785,49	
BDI	27,94%	6.538,82	7.629,21	3.094,84	17.262,87	
Total Geral com BDI		29.941,89	34.934,90	14.171,57	79.048,36	

Salvador, 17 de fevereiro de 2023

Danielle Mindêlo de Souza Santos
MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 14.977.470/0001-14
DANIELLE MINDÊLO DE SOUZA SANTOS DIRETORA