

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PPM 2º BIAMv	SINAPI - 06/2024 - São Paulo SICRO3 - 01/2024 - São Paulo ORSE - 05/2024 - Sergipe IOPES - 03/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo FDE - 04/2024 - São Paulo	28,29%	Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 18.931,73	30,00% 5.679,52	40,00% 7.572,69	30,00% 5.679,52
2	Movimentos de Solo	100,00% 2.956,57		100,00% 2.956,57	
3	Estruturas	100,00% 26.784,21		50,00% 13.392,11	50,00% 13.392,11
4	Alvenaria	100,00% 9.936,09		100,00% 9.936,09	
5	Acabamento	100,00% 955,14			100,00% 955,14
6	Comunicação Visual	100,00% 2.681,28	100,00% 2.681,28		
7	Paisagismo	100,00% 866,40			100,00% 866,40
8	Entrega da Obra	100,00% 678,00			100,00% 678,00
Porcentagem			13,11%	53,08%	33,82%
Custo			8.360,80	33.857,46	21.571,16
Porcentagem Acumulado			13,11%	66,18%	100,0%
Custo Acumulado			8.360,79	42.218,25	63.789,42

GUILHERME JANNELI- 2º Ten OTT
Engenheiro Civil - CREA: 5069803088

Aprovo:

LEANDRO CASTRO DE GÓES MARTINS – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 2º Batalhão de Infantaria Aeromóvel