

Obra

Adequação do Telhado do Pavilhão de Comando do 4º DSup - Guarnição de Juiz de Fora

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Minas Gerais
SICRO3 - 07/2024 - Minas Gerais
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2024 - Minas Gerais

B.D.I.

23,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SETP – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00% 2.877,20	100,00% 2.877,20		
2	SEAA – SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 26.453,90	33,00% 8.729,79	33,00% 8.729,79	34,00% 8.994,33
3	SERC – SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 4.387,50		50,00% 2.193,75	50,00% 2.193,75
4	SERP – SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 21.477,25	50,00% 10.738,63	50,00% 10.738,63	
5	SEDI – SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 3.718,80	50,00% 1.859,40	50,00% 1.859,40	
6	CANT – CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 8.327,09	33,00% 2.747,94	33,00% 2.747,94	34,00% 2.831,21
7	INHI – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 20.255,96		50,00% 10.127,98	50,00% 10.127,98
8	INEL – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	100,00% 1.912,98		50,00% 956,49	50,00% 956,49
9	PARE – PAREDES / PAINÉIS	100,00% 3.969,00		50,00% 1.984,50	50,00% 1.984,50
10	COBE – COBERTURA	100,00% 204.829,68		25,00% 51.207,42	75,00% 153.622,26
11	IMPE – IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	100,00% 4.478,90		25,00% 1.119,73	75,00% 3.359,18
12	ESQV – ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	100,00% 5.889,60			100,00% 5.889,60
13	REVE – REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS	100,00% 1.791,20			100,00% 1.791,20
14	PINT – PINTURAS	100,00% 37.438,70		50,00% 18.719,35	50,00% 18.719,35
Porcentagem			7,75%	31,74%	60,51%
Custo			26.952,95	110.384,97	210.469,84
Porcentagem Acumulado			7,75%	39,49%	100,0%
Custo Acumulado			26.952,95	137.337,91	347.807,76
Custo Acumulado Com BDI					427.803,54

Frossard - Ten (SRO4)
Setor de Engenharia